



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
CITTA'
DEL CASTAGNO
(Provincia di Cosenza)
UFFICIO TECNICO COMUNALE: SETTORE LL.PP.

DETERMINA N. 18 DEL 8.2.2018

Oggetto: APPROVAZIONE CONTABILITA' AL 1^ SAL E APPROVAZIONE PARCELLE PER COMPENSI TECNICI: lavori di adeguamento dell'Istituto Comprensivo Statale di Fagnano Castello (edificio scuola elementare e materna) in relazione alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e agibilità, efficientamento energetico e miglioramento tecnologico degli impianti, adeguamento spazi esterni destinati all'attività motoria. Avviso Pubblico per l'accesso ai finanziamenti in materia di edilizia scolastica di cui all'art.10 del decreto legge n° 104 del 12.09.2013 recante "misure urgenti in materia di istruzione , università e ricerca", convertito con modificazioni dalla Legge n° 128 dell'8.11.2013- FINANZIAMENTO DI € 466.455,36
COD. CU: J56J15001770002 - LOTTO CIG. 699800151C -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l'Avviso Pubblico per l'accesso ai finanziamenti in materia di edilizia scolastica di cui all'art.10 del decreto legge n° 104 del 12.09.2013 recante "misure urgenti in materia di istruzione , università e ricerca", convertito con modificazioni dalla Legge n° 128 dell'8.11.2013;

VISTA la delibera di G.M. n° 26 del 27.02.2015, con cui è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di "Adeguamento dell'Istituto Comprensivo Statale di Fagnano Castello (Edificio Scuola Elementare E Materna) in relazione alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e agibilità, efficientamento energetico e miglioramento tecnologico degli impianti, adeguamento degli spazi esterni destinati all'attività motoria" a firma del precedente Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Vincenzo Bruno, nell'importo complessivo di Euro 495.613,10 di cui € 347.873,60 per lavori a base d'asta, compreso € 7.000,00 per oneri di sicurezza;

VISTA la determina n° 32 del 05.03.2015 adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico con cui è stato affidato l'incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di "Adeguamento dell'Istituto comprensivo Statale di Fagnano Castello (Edificio Scuola Elementare E Materna) in relazione alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e agibilità, efficientamento energetico e miglioramento tecnologico degli spazi esterni destinati all'attività motoria", agli ingg. Perrone Gennarino e Amedeo Coppa, entrambi di Fagnano Castello;

VISTO il progetto definitivo ed il progetto esecutivo all'uopo predisposti dai professionisti incaricati, che presentano lo stesso quadro economico, nell'importo complessivo di € 466.455,36 di cui € 363.566,14 per lavori a base d'asta, compreso gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 7.000,00, così ripartito:

A	Lavori a base d'asta	Euro 356.566,14
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>Euro 7.000,00</u>
		Totale Euro 363.566,14

B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

IVA 10% sui lavori e oneri di sicurezza	Euro	36.356,61
Spese generali compreso CNPAIA	Euro	54.534,92
IVA 22% su spese generali e CNPAIA	Euro	11.997,68
Totale	Euro	<u>102.889,22</u>

TOTALE GENERALE EURO 466.455,36

TOTALE GENERALE EURO 466.455,36

VISTA la delibera di G.C. n. 37 del 27.3.2015 con la quale si approvava il progetto definitivo ed esecutivo di € 466.455,36;

VISTA la delibera di G.C. N. 1 del 12.1.2016 di costituzione della centrale unica di committenza per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture approvazione schema di convenzione e regolamento. tra i comuni di Roggiano G., Fagnano Castello, Malvito e San Sosti;

VISTI gli articoli 24 e seguenti del D.P.R. 207/2010 relativo ai documenti che compongono il progetto definitivo ed esecutivo, ed in ossequio all'art. 93 del Decreto Leg.vo 163/2006;

ATTESO CHE l'intervento in parola è conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche;

Dato Atto dell'immediata cantierabilità dell'opera;

VISTO l'articolo 2, comma 60 punto 16 della legge 662 del 23.12.1996, collegata alla manovra finanziaria 1997, a norma del quale la deliberazione di approvazione del progetto, equivale a concessione edilizia in ossequio all'art. 98 del D. Lgs.163/2006;

VISTO il decreto dirigente del settore LL.PP. Regione Calabria prot. n. 414 del 14.4.2016 di cui al registro dei decreti dei dirigenti R. Calabria n. 4129 del 14.4.2016 con il quale si approvava la graduatoria in cui è incluso questo comune per il finanziamento di € 466.455,36,

RILEVATO che il 15.5.2016 presso l'ufficio Tecnico Comunale si è tenuto un incontro con i tecnici della TASK FORCE EDILIZIA SCOLASTICA – REGIONE CALABRIA – presieduta dall'ing. Urso Giovanni ed altri componenti, da una parte, dal Sindaco, legale rappresentante di questo Ente, dall'altra parte;

La rappresentanza della TASK FORCE EDILIZIA SCOLASTICA – REGIONE CALABRIA- ha fatto rilevare che il progetto esecutivo, regolarmente approvato, prevede anche lavori all'estero dell'edificio scolastico, in riferimento al campo da gioco contemplato come attività motoria, nella fattispecie i lavori medesimi, a loro dire, non sono oggetto di finanziamento, in quanto esterno all'edificio scolastico.

La stessa TASK FORCE EDILIZIA SCOLASTICA – REGIONE CALABRIA ha fatto rilevare altresì, la mancanza del codice CUP necessario per l'attività del progetto medesimo.

Che con nota prot.n. 1796 del 28.4.2016 questo ufficio tecnico comunicava ai tecnici progettisti le divergenze rilevate dalla TASK FORCE EDILIZIA SCOLASTICA – REGIONE CALABRIA.

VISTA la determina n. 56 del 18.5.2016 di nomina del RUP con incarico al Geom. Gemino Aloia e collaboratore del RUP con nomina all'ing. Catia Pantalena;

CHE gli stessi progettisti, in merito a quanto sopra comunicato, hanno trasmesso il progetto esecutivo rimodulato con esclusione dei lavori esterni.

Che lo stesso progetto presenta il seguente quadro economico:

A

LAVORI A BASE D'ASTA	Euro	284.096,35
COSTO DEL PERSONALE	Euro	59.732,24
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	<u>7.000,00</u>
Totale	Euro	350.828,59

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

IVA 10% sui lavori e oneri di sicurezza	Euro	35.082,86
Incentivo RUP e collaboratore oltre Direttore Della Esecuzione	Euro	7.016,57
Progettazione, dd.ll., coordinamento di sicurezza	Euro	48.853,52
CNPAIA 4%	Euro	1.954,14

IVA 22% su spese generali e CNPAIA	Euro	11.177,69
IMPREVISTI (3,3%)	Euro	11.541,99
	<u>Euro</u>	<u>115.626,77</u>
Totale	Euro	115.626,77
TOTALE GENERALE	EURO	466.455,36

nel rispetto dell'art. 32 comma 7 bis della legge n. 98 del 2013 viene riportato:

A		
LAVORI A BASE D'ASTA	Euro	284.096,35
COSTO DEL PERSONALE	Euro	59.732,24
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>Euro</u>	<u>7.000,00</u>
Totale	Euro	350.828,59

CHE il progetto esecutivo rimodulato veniva approvato con Delibera della G.C. n. 37 del 24.5.2016. VISTA la nota n. 2320 del 6.6.2016 con la quale questo ufficio tecnico ha trasmesso alla Regione Calabria la delibera di G.C.n. 37 del 24.5.2016 oltre copia del progetto esecutivi rimodulato in p.d.f.;

VISTA la graduatoria di finanziamenti in materia di edilizia scolastica Regione Calabria- D.M.104 del 2013 " decreto mutui" – allegato A al decreto 4129 del 14.4.2016- ivi il comune di Fagnano Castello viene annotato e inserito con il finanziamenti di € 466.455,36;

VISTO il decreto n. 968 del 7.12.2016 del MIUR con il quale viene dato indicazione agli Enti locali il termine per procedere all'aggiudicazione dei lavori e/o alla stipula dei contratti fissato per il 30 giugno 2017;

VISTA la determina n. 36 del 7.3.2017 di indizione gara d'appalto per l'affidamento dei lavori in argomento con il sistema previsto dall'art. 60 e art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 (procedura aperta) con aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e con le modalità di cui all'art. 95 comma 10 dello stesso D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016

Considerato che il bando di gara prevedeva quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il 26.04.2017, alle ore 12,00;

VISTA la Determina n.84 del 8.05.2017 di costituzione dell'ufficio per la direzione dei lavori, con incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori all'ing. Perrone Gennarino

VISTA la Determina n.85 del 8.05.2017 di nomina commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n.50/2016;

VISTE le convenzioni di incarico, stipulate con i tecnici sopra menzionati.

VISTO l'avviso di gara prot. n. 1011 del 16.3.2017 regolarmente pubblicato all'albo pretorio dell'Ente il 16.3.2017 al n. *al n. 132 del reg.*;

DATO ATTO che la prima seduta di gara si è svolta in forma pubblica in data 9.05.2017 come da verbale in atti;

Che con successive sedute del 18.05.2017, del 25.05.2017 e del 9.06.2017 le operazioni della commissione sono procedute in forma riservata;

RILEVATO che la commissione giudicatrice si è riunita, in forma pubblica, in data 12.06.2017 per la lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche di ciascuna impresa e per l'apertura delle buste C – Offerta Economica, di ciascuna ditta partecipante;

CHE a seguito dell'attribuzione di tutti i punteggi la commissione ha redatto la seguente graduatoria:

N.ro	Impresa Concorrente	Punt. Tecnico	Punt. Economico	Punt. Finale
1	ATI - SANTISE COSTRUZIONI S.r.l. (capogruppo) MARANO CLIMATIZZAZIONI S.r.l. (mandante) MAX AUTOMAZIONI DI LONGOBUCCO MASSIMO (mandante)	76,71	20,00	96,71
2	TIERRE S.r.l	72,33	18,00	90,33
3	LANZINO COSTRUZIONI S.r.l.	80,00	6,14	86,14

4	IMPRESA LL.PP. BAFFA COSMO	71,23	13,71	84,94
5	ING. GIUSEPPE CHIAPPETTA (capogruppo) SOLARFLUX S.n.c. (mandante) TEKNOAPPALTI S.r.l. (mandante)	79,45	3,75	83,20
6	EUROIMPIANTI s.a.s. DI GROCCIA ANGELO & C.	72,33	9,80	82,13
7	OCTOPUS CONSORZIO STABILE S.C.AR.L.	67,95	12,00	79,95*
8	PRESS DEL S.r.l. (impresa ausiliata)	55,34	14,10	69,44
9	SAULLE IMPIANTI S.r.l. unipersonale	60,82	8,17	68,99*
10	CALABRO INERTI S.r.l. (capogruppo) C.E.P.P.I. S.r.l. (mandante)	54,25	9,83	64,08*
11	MARTORELLI MASSIMO (capogruppo) ENERSOLARE ESCO S.r.l. (mandante)	51,51	11,57	63,08*
12	AZETA INGEGNERIA S.r.l.	56,44	4,50	60,94
13	ECOGEN IMPIANTI S.r.l. (capogruppo) DEVI S.r.l. (mandante)	58,63	2,22	60,85
14	RTI EUROPA SUD S.r.l. SGRO ALBERTO ALVARO DANIELE	49,32	8,25	57,57*
15	CONEDIL FEDERIMPRESA S.C. (Capogruppo) F.LLI MARCONI S.n.c. DI DANTE E ANDREA MARCONI (consorziata)	49,86	7,50	57,36

** I punteggi finali indicati nella tabella di cui sopra riportano le cifre decimali esatte a meno delle approssimazioni automatiche eseguite dal foglio excel utilizzato per il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.*

dalla quale si evince che le offerte presentate dalla Ditta ATI - SANTISE COSTRUZIONI S.r.l. (capogruppo) - MARANO CLIMATIZZAZIONI S.r.l. (mandante) - MAX AUTOMAZIONI DI LONGOBUCCO MASSIMO (mandante) e dalla Ditta TIERRE S.r.l., rispettivamente 1[^] e 2[^] classificata, presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi superiore ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;

CHE con Determina Dirigenziale n.105 del 13.06.2017 veniva approvato il sopra menzionato verbale di gara con la graduatoria dei concorrenti ivi riportata;

DARE atto che l'offerta presentata dal concorrente 1[^] classificato, ATI - SANTISE COSTRUZIONI S.r.l. (capogruppo) - MARANO CLIMATIZZAZIONI S.r.l. (mandante) - MAX AUTOMAZIONI DI LONGOBUCCO MASSIMO (mandante), e l'offerta presentata dal concorrente 2[^] classificato, Impresa TIERRE S.r.l., presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi superiore ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;

CHE, pertanto, le sopra menzionate offerte risultano anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016;

VISTO il ricorso contro il verbale di aggiudicazione provvisoria e la Determina n.105 del 13.06.2017 presentato dall'Impresa Ing. Giuseppe Chiappetta S.r.l., con sede in Cosenza, quale concorrente della gara in argomento, acquisito al prot. n.2242 del 15.06.2017;

RILEVATO CHE con nota prot. n.2218 del 14.06.2017 e nota prot. n.2219 del 14.06.2017 la stazione appaltante procedeva alla verifica della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte presentate dai concorrenti 1[^] e 2[^] classificati, richiedendo ai medesimi spiegazioni sui prezzi e sui costi proposti in sede di gara ai sensi dell'art. 97 comma 5 del medesimo D. Lgs. 50/2016;

CHE i concorrenti 1[^] e 2[^] classificati trasmettevano la documentazione richiesta, rispettivamente, con plico acquisito al prot. n.2404 del 23.06.2017 e plico acquisito al prot. n.2407 del 23.06.2017;

CONSIDERATO CHE, come disposto al p.to 5.3 delle Linee guida ANAC n.3/2016, il RUP, con il supporto della commissione giudicatrice nominata ex articolo 77 del Codice, provvedeva all'analisi ed alla valutazione della documentazione giustificativa dell'offerta anormalmente bassa ai sensi dell'art.97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 prodotta dall'Impresa 1[^] classificata ATI - SANTISE COSTRUZIONI S.r.l. (capogruppo) - MARANO CLIMATIZZAZIONI S.r.l. (mandante) - MAX AUTOMAZIONI DI LONGOBUCCO MASSIMO (mandante) dando atto, con verbale del 23.06.2017, che la sopra menzionata documentazione giustificativa non era sufficiente per consentire la valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta medesima;

CHE, per le motivazioni sopra espresse, visti i pareri ANAC n.30/2007 e n.3/2015, il RUP riteneva necessario acquisire dall'impresa 1^ classificata la documentazione integrativa di cui alla nota prot. n.2412 del 23.06.2017;

RILEVATO CHE l'Impresa 1^ classificata trasmetteva la documentazione integrativa richiesta, con plico acquisito al prot. n.2510 del 30.06.2017;

CHE il RUP, con il supporto della commissione giudicatrice nominata ex articolo 77 del Codice, provvedeva all'analisi ed alla valutazione della documentazione integrativa per la giustificazione dell'offerta anormalmente bassa ai sensi dell'art.97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 prodotta dall'Impresa 1^ classificata ATI - SANTISE COSTRUZIONI S.r.l. (capogruppo) - MARANO CLIMATIZZAZIONI S.r.l. (mandante) - MAX AUTOMAZIONI DI LONGOBUCCO MASSIMO (mandante) dando atto, con verbale del 30.06.2017, che la medesima documentazione era sufficiente a dimostrare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta e quindi la **NON ANOMALIA** della stessa;

CONSIDERATO, altresì, che, il RUP, con il supporto della commissione giudicatrice nominata ex articolo 77 del Codice, provvedeva all'analisi ed alla valutazione della documentazione giustificativa dell'offerta anormalmente bassa ai sensi dell'art.97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 prodotta dall'Impresa 2^ classificata TIERRE S.r.l. dando atto, con verbale del 23.06.2017, che la sopra menzionata documentazione giustificativa non era sufficiente per consentire la valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta medesima;

CHE, per le motivazioni sopra espresse, visti i pareri ANAC n.30/2007 e n.3/2015, il RUP riteneva necessario acquisire dall'impresa 2^ classificata la documentazione integrativa di cui alla nota prot. n.2411 del 23.06.2017;

RILEVATO CHE l'Impresa 2^ classificata trasmetteva la documentazione integrativa richiesta, con plico acquisito al prot. n.2519 del 30.06.2017;

CHE il RUP, con il supporto della commissione giudicatrice nominata ex articolo 77 del Codice, provvedeva all'analisi ed alla valutazione della documentazione integrativa per la giustificazione dell'offerta anormalmente bassa ai sensi dell'art.97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 prodotta dall'Impresa 2^ classificata TIERRE S.r.l. dando atto, con verbale del 30.06.2017, che la medesima documentazione era sufficiente a dimostrare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta e quindi la **NON ANOMALIA** della stessa;

VISTO il verbale di gara della seduta del 30.06.2017 con il quale la commissione giudicatrice, esaminati i contenuti del sopra citato ricorso promosso dall'Impresa Ing. Giuseppe Chiappetta S.r.l., *"relativamente alle valutazioni di propria competenza dichiarava non fondate le osservazioni mosse dal ricorrente"*, rigettando, di fatto e di diritto, il ricorso in argomento;

RAVVISATA la necessità di approvare il verbale di gara e, contestualmente, aggiudicare definitivamente i lavori in argomento;

DATO ATTO che l'ATI - SANTISE COSTRUZIONI S.r.l. (capogruppo) - MARANO CLIMATIZZAZIONI S.r.l. (mandante) - MAX AUTOMAZIONI DI LONGOBUCCO MASSIMO (mandante) 1^ classificata in esito alla risultanze di gara con il ribasso offerto del 26,668 % ed il punteggio complessivo di 96,71 punti, con nota prot. n. 2404 del 23.06.2017 trasmetteva la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica di cui all'art.83 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Che l'Impresa TIERRE S.r.l. 2^ classificata in esito alla risultanze di gara con il ribasso offerto del 24,000 % ed il punteggio complessivo di 90,33 punti, con nota prot. n.2407 del 23.06.2017 trasmetteva la documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica di cui all'art.83 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

VISTA la determina n. 110 del 30.6.2017 di **AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Gara d'appalto** all'ATI SANTISE COSTRUZIONI S.r.l. (capogruppo) - MARANO CLIMATIZZAZIONI S.r.l. (mandante) - MAX AUTOMAZIONI DI LONGOBUCCO MASSIMO (mandante) che ha offerto il ribasso del 26,668 % pari ad € 91.692,21 e quindi per l'importo netto dei lavori pari ad € 252.136,38 oltre ad € 7.000,00 per oneri per la sicurezza per un totale complessivo di € 259.136,38 quale importo contrattuale, conseguendo il punteggio complessivo di 96,71 punti;

CHE nel rispetto dell'art. 32 comma 7 bis della legge n. 98 del 2013 viene riportato:

LAVORI A BASE D'ASTA	Euro	284.096,35
COSTO DEL PERSONALE	Euro	59.732,24
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>Euro</u>	<u>7.000,00</u>
Totale	Euro	350.828,59
 LAVORI A BASE D'ASTA	Euro	343.828,59
ONERI per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>Euro</u>	<u>7.000,00</u>
	Euro	350.828,59

CHE in esisto all'aggiudicazione definitiva si procede all'approvazione del quadro economico **post-gara** con l'inserimento delle somme necessarie per l'incarico per la progettazione di adeguamento antincendio di cui alle direttive emanate col decreto del MINISTERO dell'INTERNO del 12.5.2016 previa predisposizione e redazione degli atti necessari per ottenere il certificato di prevenzione incendi dal comando VV.FF di Cosenza e contestualmente presenta le seguenti risultanze : **QUADRO ECONOMICO POST – GARA**

A

LAVORI A BASE D'ASTA		Euro	284.096,35
COSTO DEL PERSONALE		Euro	59.732,24
	TOTALE	Euro	343.828,59
Ribasso d'asta del 26,668 % pari		Euro	91.692,21
RESTANO SOMME NETTE		Euro	252.136,38
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			7.000,00
	Totale	Euro	259.136,38
B			

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE.:

IVA 10% sui lavori e oneri di sicurezza		Euro	25.913,63
Incentivo RUP e collaboratore oltre Direttore	Della		
Esecuzione		Euro	7.016,57
Progettazione, dd.ll., coordinamento di sicurezza		Euro	48.853,52
CNPAIA 4%		Euro	1.954,14
IVA 22% su spese generali e CNPAIA		Euro	11.177,69
IMPREVISTI (3,3%)		Euro	11.541,99
Compensi tecnici progetto di adeguamento		Euro	10.150,00
Antincendio Decreto del Ministero dell'Interno del 12.5.2016 compreso IVA e C.N.P.A.I.A.			
	TOTALE	Euro	116.607,54
Somme a disposizione dell'Ente finanziatore		Euro	90.711,44
	Totale	Euro	207.318,98
TOTALE	GENERALE	EURO	466.455,36

VISTA la determina n. 144 del 22.9.2017 con la quale si approvava il quadro economico post gara Sopra riportato.

VISTO il contratto d'appalto rep. n12/2017 del 10.10.2017 stipulato con l'impresa aggiudicataria dei lavori:

VISTO il processo verbale di consegna lavori datato 10.11.2017

Che successivamente si procedeva ad inserire il medesimo quadro economico POST GARA in via telematica nella piattaforma del MIUR, la medesima piattaforma NON CONSENTE di accettare la somma di € 10.150,00 per i compensi tecnici progetto di adeguamento antincendio Decreto del MINISTERO dell'INTERNO datato 12.5.2016.

RAVVISATO la necessità di variare il quadro economico POST – GARA in sintonia a quanto stabilito dalla medesima piattaforma del MIUR con le seguenti risultanze :

QUADRO ECONOMICO POST – GARA RIMODULATO

LAVORI A BASE D'ASTA		Euro	284.096,35
COSTO DEL PERSONALE		Euro	59.732,24
	TOTALE	Euro	343.828,59
Ribasso d'asta del 26,668 % pari		Euro	91.692,21
RESTANO SOMME NETTE		Euro	252.136,38
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			7.000,00
	Totale	Euro	259.136,38
B			
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:			
IVA 10% sui lavori e oneri di sicurezza		Euro	25.913,63
Incentivo RUP e collaboratore oltre Direttore Della			
Esecuzione		Euro	7.016,57
Progettazione, dd.ll., coordinamento di sicurezza		Euro	48.853,52
CNPAIA 4%		Euro	1.954,14
IVA 22% su spese generali e CNPAIA		Euro	11.177,69
IMPREVISTI (3,3%)		Euro	11.541,99
	TOTALE	Euro	106.457,54
Somme a disposizione dell'Ente finanziatore		Euro	100.861,44
	Totale	Euro	207.318,98
TOTALE	GENERALE	EURO	466.455,36

VISTA la determina n. 218 del 28.12.2017 di rettifica parziale della determina n. 84 del 9.5.2017 RILEVATO che il quadro economico sopra riportato è stato validato il 15.1.2018 dal responsabile dell'Ufficio Regionale Edilizia Scolastica Arch. Gallelli Rosa Maria .

Che il quadro economico rimodulato post – gara veniva approvato con determina n.2 del 16.1.2018-

VISTA la determina n. 14 del 1.2.2018 con la quale veniva concessa l'anticipazione del prezzo, all'impresa appaltatrice , nella misura del 20% dell'importo contrattuale.

RILEVATO che la direzione dei lavori in data 7.2.2018 ha trasmesso gli atti contabili riferiti al 1^ SAL , dalla quale risulta il credito dell'impresa di € 90.248,33 oltre IVA al 10% pari ad € 9.024,83 per un totale di € 99.273,16

VISTO il certificato di pagamento datato 8.2.2018 a firma del RUP Geom. Gemino ALOIA.

Che l'impresa appaltatrice costituita in ATI risulta in regola con il DURC.

VISTA la parcella per compensi tecnici presentata dall' ing. Perrone Gennarino, quale coprogettista delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva con il piano di sicurezza in fase di progettazione .

VISTA la polizza fidejussoria rilasciata dalla compagnia assicurazione Amissima Assicurazioni Cod Agenzia 2268 Sub Agenzia 30 Cosenza del 8.5.2017 N. 35601 trasmessa dall'ing. Perrone Gennarino ai sensi di legge di cui all' art.269 del D.P.R. 207 del 5.10.2010. ex art. 111 del DL.gs 163 del 2006 ,

VISTA la convezione d' incarico stipulata in data 5.3.2015

VISTA la parcella per compensi tecnici presentata dall' ing. Coppa Amedeo , quale coprogettista delle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva con il piano di sicurezza in fase di progettazione, rettificata da questo ufficio tecnico, corredata dalla dichiarazione resa dallo stesso professionista di esenzione di IVA ai sensi dell'art. 1 commi da 54 a 89 della legge n. 190 del 2014.

VISTA la polizza fidejussoria rilasciata dalla compagnia assicurazione LLOYDS N. CK17N09261G del 29/08/2017 ai sensi di legge di cui all' art.269 del D.P.R. 207 del 5.10.2010. ex art. 111 del DL.gs 163 del 2006 ,

VISTA la convenzione d'incarico stipulata in data 5.3.2015 con i menzionati progettisti.

VISTA la parcella per compensi tecnici relativamente alla contabilità al 1^ SAL, trasmessa dal tecnico ing. Perrone Gennarino costituito in A.T.P.

VISTA la parcella per compensi tecnici relativamente alla contabilità al 1^ SAL trasmessa dall'arch. Gallo Albino, costituito in A.T.P. per la direzione dei lavori, rettificata da questo ufficio tecnico, con allegata dichiarazione resa dallo stesso professionista di esenzione di IVA ai sensi dell'art. 1 comma 100 della legge n. 244 del 2007.

VISTA la parcella per compensi tecnici relativa al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori, trasmessa dall'ing. Perrone Gennarino, il cui incarico veniva conferito con determina n. n. 84 del 9.5.2017.

VISTA la convenzione stipulata il tecnico sopra menzionato in data 11.10.2017

RAVVISTA la necessità di approvare la contabilità al 1^ SAL oltre al certificato di pagamento n.1

RAVVISATA altresì, la necessità di approvare le parcelle per compensi tecnici sopra citate.

RISCONTRATA la regolarità;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 107/2010, per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 56/ del 19.4.2017;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1) Di approvare, come in effetti approva, le premesse sopra riportate;

2) Di approvare come in effetti approva gli atti di contabilità al 1 SAL a tutto il 7.2.2018 redatti e firmati dall'ing. Perrone Gennarino coadiuvato dall'arch Gallo Albino,

3- Di approvare il SAL n, 1, il registro di contabilità, il libretto delle misure, il sommario del registro di contabilità.

4- Di approvare il certificato di pagamento n. 1 del 7.2.2018 a firma del RUP Geom. Gemino ALOIA dal quale risulta il credito dell'impresa esecutrice ATI - SANTISE COSTRUZIONI S.r.l. (capogruppo Santise Costruzioni) di €90.584,10 oltre IVA al 10% pari ad € 9.058,41

3- Di liquidare e pagare all'impresa sopracitata la somma di per come di seguito riportato::

a- PER LAVORI € 90.248,33

b- Per IVA al 10% € 9.024,83

TOTALE € 99.273,16

4-Di accreditare la somma di cui sopra preso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna – IBAN IT57H053871620100-

5- Di approvare come in effetti approva le parcelle professionale trasmesse dai tecnici sopra menzionati ing. Perrone Gennarino e ing. Coppa Amedeo riferita ai compensi tecnici per le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva.

6-Di liquidare come in effetti liquida e paga all'ing. **Perrone Gennarino** le somme di seguito riportate :

A- PER ONORARIO € 12.500,00

B- PER C.N.P.A.I.A 4% € 500,00

C- PER IVA 22%. € 2.860,00

Totale € 15.860,00

7- di accreditare dette somme presso Banca Sviluppo S.P.A filiale di Fagnano C.llo IBAN IT55L0313980730000000005553 –

8-Di liquidare come in effetti liquida e paga all'ing. **Coppa Amedeo** le somme di seguito riportate:

D- PER ONORARIO € 12.500,00

E- PER C.N.P.A.I.A 4% € 500,00

F- IVA esente art. 1 comma 100 della Legge 244/2007

Totale € 13.000,00

9- di accreditare dette somme presso Banca Sviluppo S.P.A filiale di Fagnano C.llo IBAN IT55L0313980730000000014324-

10-Di approvare come in effetti approva la parcella dell'ing. Perrone Gennarino e quella dell'arch. Gallo Albino relativamente alla direzione dei lavori al 1^ SAL -

11- Di liquidare e pagare all'ing. Perrone Gennarino le somme di seguito riportate ;

G- PER ONORARIO	€ 3.570,70
H- PER C.N.P.A.I.A 4%	€ 142,83
I- PER IVA 22%.	€ 816,97
Totale	€ 4.530,49

12- di accreditare dette somme presso Banca Sviluppo S.P.A filiale di Fagnano C.llo IBAN IT55L0313980730000000005553 -

13-di liquidare e pagare all'arch. Gallo Albino le somme di seguito riportate ;

J- PER ONORARIO	€ 3.570,70
K- PER C.N.P.A.I.A 4%	€ 142,83
L- IVA esente art. 1 comma 100 della Legge 244/2007	
Totale	€ 3,713,53

14-di accreditare dette somme presso Banca Generali IBAN IT300307502200CC8500570317-

15- DI approvare come in effetti approva la parcella dell'ing. Perrone Gennarino per compensi tecnici relativi al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori al 1^ SAL

16-di liquidare e pagare all'ing. Perrone Gennarino le somme di seguito riportate ;

M- PER ONORARIO	€ 2.400,00
N- PER C.N.P.A.I.A 4%	€ 96,00
O- PER IVA 22%.	€ 549,12
Totale	€ 3.045,12

17- di accreditare dette somme presso Banca Sviluppo S.P.A filiale di Fagnano C.llo IBAN IT55L0313980730000000005553 -

18-Di dare atto che i lavori rivestono carattere di pubblica utilità o di pubblico interesse;

19-Di dare atto che i lavori ricadono su beni di proprietà di questo Ente;

20- **Di dare atto che** l'opera è prevista nello schema del programma triennale delle OO.PP. 2016-2017-2018 approvato con delibera di G.C. n. 118 del 11.12.2015 e confermato nello schema del programma triennale delle OO.PP. 2017 - 2018 - 2019 annualità 2017 approvato con delibera di G.C. n. 95 del 27.10.2016;

21- **Di dare atto che** l'opera risulta finanziata con decreto n. 968 del MIUR datato 7.12.2016 per tramite la Regione Calabria per l'edilizia scolastica;

22- **Di dare atto che** l'intervento in argomento ricade su bene di proprietà di questo Ente;

23- **Di dare atto che** la spesa di € 139.422,30 trova copertura finanziaria sulla somma di €466.455,36 con imputazione sul cap. 3131 cod. bilancio UEB 118 n.04 02 202.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Ing. Catia PANTALENA -



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Geom. Gemino ALOIA -

