



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
- PROVINCIA DI COSENZA -
UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO N.3
SETTORE LL.PP.

DETERMINA N.214 DEL 18.11.2019

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO STRUTTURA SALA POLIFUNZIONALE. APPROVAZIONE CONTABILITÀ AL 2^ SAL E PARCELLA PER COMPENSI TECNICI. RICHIESTA EROGAZIONE SOMME CC.DD.PP. Cod. CUP J59H11000630002 – Lotto CIG. AGGIUDICAZIONE 7364268234.

Lotto CIG. AGGIUNTIVO 8019670909.

**Il Responsabile del Servizio n.3
f.to Ing. Catia Pantalena**



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
-PROVINCIA DI COSENZA-
UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO N. 3
SETTORE LL.PP.

DETERMINA N.214 DEL 18.11.2019

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO STRUTTURA SALA POLIFUNZIONALE. APPROVAZIONE CONTABILITÀ AL 2^ SAL E PARCELLA PER COMPENSI TECNICI Cod. CUP J59H11000630002 – Lotto CIG. AGGIUDICAZIONE 7364268234. Lotto CIG. AGGIUNTIVO 8019670909.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO.

PREMESSO CHE con Delibera di G.C. n.45 del 14.7.2011 si approvava il progetto preliminare dei lavori di costruzione struttura sala polifunzionale a firma dell'ing. Servidio Giacomino, all'epoca responsabile dell'ufficio tecnico comunale;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n.111 del 23.12.2011 con la quale si affidava incarico professionale all'ing. Perrone Gennarino quale consulente tecnico e collaboratore per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva;

DATO ATTO CHE con Delibera di G.C. n. 82 del 29.12.2011 si approvava il progetto definitivo – esecutivo dei lavori realizzazione intervento struttura sala polifunzionale firmato dai tecnici Ing. Servidio Giacomino, quale già responsabile del servizio tecnico comunale, e Ing. Perrone Gennarino quale consulente Tecnico, il cui importo complessivo ammonta ad € 250.000,00 di cui € 197.000,00 per lavori a base d'asta;

CHE i lavori erano assistiti da finanziamento Regionale, di cui alla Legge Regionale 31.7.1987 n.24 – Programma di cui all'art. 13 comma 1 e 5 della L.R. 12.06.2009, n. 19 art. 3 comma della L.R. n.9 del 26.2.2010 e art. 5 comma 7 della L.R. n.8 del 26.2.2010 – D.D.G. n. 2979 del 15.3.2010 – D.D.G. n. 7218 del 21.6.2011 – tramite assunzione di mutuo con la Cassa DD.PP.;

VISTA la Determina Dirigenziale n.27 del 27.04.2012 di assunzione di mutuo a contrarre il prestito con la CC.DD.PP. S.P.A. ai sensi dell'art.192 TUEL - di € 250.000,00;

RIELVATO CHE il predetto mutuo veniva concesso dalla CC.DD.PP. S.P.A il 29.09.2012 con posizione n. 6003053;

VISTA la Delibera di G.C. n.60 del 19.7.2012 di atto di indirizzo di rimodulazione del progetto esecutivo intervento struttura sala polifunzionale, con la nomina del RUP affidata al Geom. Gemino Aloia;

VISTA la Determina Dirigenziale n.51 dell'1.08.2012 con la quale si dava incarico all'ing. Perrone Gennarino per la rimodulazione del progetto esecutivo;

CONSIDERATO CHE l'area oggetto d'intervento ricadeva in zona R4 – Area a rischio frana del PAI; **CHE**, pertanto, con nota n. 5178 del 19.11.2012 questo Ente ha prodotto istanza all'A.B.R. per la riclassificazione parziale dell'area a rischio di frana R4 del PAI;

VISTA la nota n.426112 del 24.12.2012, assunta al Prot. n. 5848 del 27.12.2012, con la quale l'AB.R. ha impartito specifiche prescrizioni per la redazione di uno studio geologico/geotecnico a firma di geologo regolarmente abilitato;

PRESO ATTO CHE per i motivi su esposti con Determinazione n.7 del 12.03.2013 si conferiva incarico al Dott. Geol. Bartolo Gianfranco per la predisposizione dello studio geologico e l'esecuzione delle necessarie prove sismiche, oltre che per le attività di monitoraggio e di lettura delle stazioni inclinometriche;

VISTA la nota protocollo SIAR n. 252575 del 10.08.2016 trasmessa dall'A.B.R. di aggiornamento del piano stralcio di assetto idrogeologico PAI REGIONE CALABRIA, con riqualificazione dell'area oggetto di intervento oggi perimetrata come Zona a rischio frana R2;

RILEVATO CHE lo stesso progettista ha redatto e trasmesso il progetto esecutivo rimodulato di complessive € 250.000,00 che presenta il seguente quadro economico:

A-LAVORI A BESE D'ASTA	€ 185.800,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€ <u>3.000,00</u>
TOTALE	€ 188.800,00
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
1-Sondaggi geognostici (per riclassificazione PAI)	€ 7.654,00
2-Compensi per il geologo su sondaggi geognostici	€ 5.000,00
3-IVA SUI LAVORI 10%	€ 18.580,00
4-IVA SU ONERI PER LA SICUREZZA 10%	€ 300,00
5-IVA SUI SONDAGGI 22%	€ 1.683,88
6-IVA Compensi per il geologo su sondaggi 22%	€ 1.100,00
7-SPESE GENERALI E TECNICHE COMPR C.N.P.A.I.A.:	
a-Progetto preliminare e def. +compensi RUP	€ 694,99
b-progetto. ed esecutivo + DD.LL.	€ 18.000,00
c- CSP E CSE	€ 1.000,00
d- compensi per il geologo(relazione geologica)	€ 416,00
e- collaudo statico	€ <u>1.000,00</u>
IN UNO	€ 25.790,62
8-IVA 22% SU COMPENSI TECNICI E CASSA	€ <u>5.771,46</u>
SOMMANO	€ 61.200,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 250.000,00

CONSIDERATO CHE il progetto esecutivo rimodulato veniva approvato con Delibera di G.C. n.66 del 12.07.2016;

VISTA la Determina Dirigenziale n.171 del 22.11.2016 di nomina del collaudatore statico ai sensi della legge 1086 del 5.11.1971;

VISTA la nota prot. n.125780 del 12.04.2017 trasmessa dall'Ufficio Regionale Dipartimento Infrastrutture e LL.PP. Settore Tecnico, ex Ufficio del Genio Civile di Cosenza, con la quale è stato acquisito il nulla-osta sismico per la costruzione della sala polifunzionale in argomento;

CONSIDERATO CHE con Determina Dirigenziale n.158 del 16.10.2017 veniva indetta gara d'appalto per la realizzazione dell'intervento costruzione struttura polifunzionale, di cui al lotto CIG 72398923E1;

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Fagnano Castello (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.

CHE, erroneamente, il sopra indicato lotto CIG veniva generato sulla piattaforma SIMOG dal profilo utente di questo ENTE e non da quello della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) per cui si rendeva necessario provvedere alla corretta generazione di un nuovo lotto GIC per come riportato in oggetto;

VISTA la Determina Dirigenziale n.10 del 25.01.2018 di indizione gara d'appalto lavori struttura sala polifunzionale, con le modalità previste dall'art. 60 del D. Lgs n. 50 del 18.4.2016 e del successivo D. Lgs. n.56/2017 (procedura aperta) e con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4 lettera a) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e del successivo D. Lgs. n.56/2017 e nel rispetto dell'art. 97, comma 2 e 8 (offerte anormalmente basse) del D.Lgs. 50 del 18.4.2016 aggiornato al decreto correttivo DL.gs n.56 del 19.4.2017;

CHE con la medesima Determina Dirigenziale n. 10 del 25.01.2018 veniva annullata la precedente determina n.158 del 16.10 2017, per i motivi su espressi ed ivi riportati.

VISTO l'avviso di gara pubblicato, ai sensi di legge, all'albo pretorio on-line di questo Ente in data 25.01.2018 n.65 del registro;

VISTA la determina n.42 del 26.02.2018 di costituzione della commissione di gara ai sensi del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. di cui all' art. 77 comma 3, ultimo capoverso con la nomina dei commissari:

- 1- Ing. Catia PANTALENA ,quale responsabile del servizio tecnico;
- 2- Geom. Gemino ALOIA, quale istruttore dei servizi tecnici;
- 3- Cav. Egidio Barbagallo quale responsabile del servizio di vigilanza;

VISTO il verbale di gara dei lavori in argomento dal quale risulta 1^ classificata l'ATI ARES Capogruppo – FOREST LEGNAMI Mandante che ha offerto il ribasso del 23,212% pari ad €43.127,90 ovvero per l'importo netto di € 142.672,10 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 3.000,00 per cui l'importo contrattuale ammonta ad € 145.672,10;

VISTA la Determina Dirigenziale n.50 del 15.03.2018 di approvazione del verbale di gara con aggiudicazione dei lavori all'impresa 1^ classificata costituita in ATI ARES Capogruppo – FOREST LEGNAMI Mandante che ha offerto il ribasso del 23,212% pari ad €43.127,90 ovvero per l'importo netto di € 142.672,10 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 3.000,00 per cui l'importo contrattuale ammonta ad € 145.672,10;

RILEVATO CHE nel rispetto dell'art. 32 comma 7 del D.L.gs. n.50/2016 e ss.mm.ii., la medesima impresa risultava regolare nei confronti dei carichi pendenti e del casellario giudiziale richiesti presso il tribunale di competenza, nonché del certificato antimafia richiesto presso la prefettura di competenza, oltre che della visura camerale con certificazione fallimentare;

CHE, tuttavia, nonostante i ripetuti solleciti la stessa impresa non provvedeva alla costituzione del relativo contratto di cui alla associazione temporanea di impresa (ATI), né tantomeno alla costituzione della polizza a garanzia definitiva per la stipula del contratto;

CHE, per le motivazioni di cui sopra, si rendeva necessario procedere alla revoca dell'aggiudicazione in favore dell'impresa 1^ classificata costituita in ATI ARES Capogruppo – FOREST LEGNAMI Mandante procedendo alla scorrimento della graduatoria per come definita nel verbale di gara;

DATO ATTO, altresì, che la verifica dei requisiti di cui al richiamato art. 32 comma 7 del D.L.gs. n.50/2016 e ss.mm.ii. relativamente all'impresa 2^ classificata EDIL LEGNO S.R.L. si concludeva con esito negativo poiché risultava che la stessa impresa, in sede di gara, aveva omesso di dichiarare l'esistenza a suo carico di condanne penali definitive, venendo così meno l'affidabilità morale e professionale della stessa;

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n.124 del 9.07.2018 di parziale rettifica della Determina n.50 del 15.03.2018, con la quale si procedeva allo scorrimento della graduatoria finale dei concorrenti ammessi di cui al verbale di gara risultando 3^ classificata l'impresa costituita in ATI CO.GE.PO. S.R.L. Capogruppo - EDILTETTO di Marchesano Fabio Mandante;

DATO ATTO CHE la verifica dei requisiti di cui al richiamato art. 32 comma 7 del D.L.gs. n.50/2016 e ss.mm.ii. relativamente all'impresa 3[^] classificata costituita in ATI CO.GE.PO. S.R.L. Capogruppo - EDILTETTO di Marchesano Fabio Mandante si concludeva con esito positivo;

VISTA la Determina Dirigenziale n.133 del 31.07.2018 di aggiudicazione definitiva dei lavori di costruzione della struttura sala polifunzionale, a seguito dello scorrimento della graduatoria, in favore dell'impresa 3[^] classificata costituita in ATI CO.GE.PO. S.R.L. Capogruppo - EDILTETTO di Marchesano Fabio Mandante che ha offerto il ribasso del 22,159% pari ad € 41.171,42, ovvero per l'importo netto di € 144.628,58 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 3.000,00, per un importo contrattuale di 147.628,58;

VISTA la determina n.174 del 27.09.2018 con la quale veniva nominata la direzione dei lavori;

VISTA, altresì, la Determinazione n.176 del 28.09.2018 con la quale si approvava il quadro economico post-gara con le risultanze di seguito riportate:

A-LAVORI A BESE D'ASTA	€ 185.800,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€ <u>3.000,00</u>
TOTALE	€ 188.800,00
RIBASSO D'ASTA DEL 22,159% pari ad	€ 41.171,42
Lavori al netto del ribasso d'asta somme nette	€ 144.628,58
ONERI DI SICUREZZA	€ <u>3000,00</u>
IMPORTO CONTRATTUALE	€ 147.628,58
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
1-Sondaggi geognostici (per riclassificazione PAI)	€ 7.654,00
2-Compensi per il geologo su sondaggi geognostici	€ 5.000,00
In uno Totale	€ 12.654,00
3-IVA SUI LAVORI 10%	€ 14.462,86
4-IVA SU ONERI PER LA SICUREZZA 10%	€ 300,00
5-IVA SUI SONDAGGI 22%	€ 1.683,88
6-IVA Compensi per il geologo su sondaggi 22%	€ 1.100,00
In uno Totale	€ 17.546,73
7-SPESE GENERALI E TECNICHE COMPR C.N.P.A.I.A:	
a-Progetto preliminare e definitivo (UTC)	€ 694,99
b-progetto esecutivo + CSP	€ 12.019,23
c- compensi per DD.LL.	€ 5.980,77
d- CSE	€ 1.000,00
e- compensi per il geologo (relazione geologica)	€ 416,00
f- collaudo statico	€ 2.000,00
g- compensi per il RUP	€ 1.300,60
8-IVA 22% SU COMPENSI TECNICI E CASSA	€ 4.448,26
9- PER IMPREVISTI COMPRESA IVA	€ 10.000,00
In uno Totale	€ 37.859,85
TOTALE COMPLESSIVO	€ 68.060,58
C- ECONOMIE SOMME DISPONIBILI PER L'ENTE	€ <u>34.310,84</u>
TOTALE	€ <u>102.371,42</u>
TOTALE GENERALE	€ 250.000,00

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Fagnano Castello (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.

VISTO il processo verbale di consegna lavori in via d'urgenza (art. 32 comma 8 e 13 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.) sottoscritto in data 16.10.2018;

VISTO il contratto d'appalto rep n.7/2018 del 22.11.2018 regolarmente sottoscritto tra le parti;

VISTA la nota del 03.12.2018, assunta al prot. n.4947 del 5.12.2018, con la quale l'impresa appaltatrice trasmetteva il contratto di sub-affidamento dell'importo inferiore al 2,00% delle lavorazioni di cui alla categoria "OG1", ai sensi dell'art.105 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. sottoscritto con l'impresa AP COSTRUZIONI SRL con sede in Foligno nella persona del legale rappresentante Sig. Antonio PROCOPIO, nato a Catanzaro il 19.08.1974, corredata degli atti attestanti la regolarità dell'impresa sub-affidataria;

VISTA la richiesta di erogazione dell'anticipazione del prezzo nella misura del 20% dell'importo contrattuale, avanzata dall'impresa appaltatrice in data 27.11.2018;

VISTA la polizza fidejussoria n. 2019/13/6435587 del 17.01.2019 costituita con la compagnia assicurativa ITALIANA ASSICURAZIONI - Agenzia di Siderno, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la determina n.4 del 17.01.2019 con la quale veniva concessa all'impresa esecutrice l'anticipazione del prezzo contrattuale dell'importo di € 29.525,72 oltre iva al 10% pari ad € 2.952,52 per un totale di € 32.478,29;

VISTA la determina n.49 del 18.04.2019 con la quale, per le motivazioni ivi contenute, veniva concessa l'autorizzazione per proroga per ultimazione dei lavori;

VISTA la Determina Dirigenziale n.68 del 09.05.2019 con la quale veniva approvato e liquidato lo stato avanzamento lavori n.1 e il relativo certificato di pagamento n.1 del 9.05.2019, riconoscendo all'Impresa esecutrice il corrispettivo risultante di € 62.343,33 al netto delle ritenute di legge, oltre IVA al 10% pari ad € 6.234,33, per un totale complessivo di € 68.577,61;

ATTESO CHE al fine di migliorare la funzionalità dell'opera si rendeva necessario eseguire lavori supplementari che non potevano essere ricompresi nel progetto originario a causa della esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, ma che risultavano indispensabili per dare l'opera finita e perfettamente funzionale;

RILEVATO CHE, in particolare, la perizia tecnica per lavori supplementari riguardava la realizzazione di servizi igienici, e relativa rete di allacciamento fognario, a servizio della struttura sala polifunzionale in progetto;

DATO ATTO CHE i lavori supplementari sopra descritti, dal punto di vista tecnico-costruttivo rappresentavano un'integrazione dell'opera principale, saldandosi inscindibilmente con essa, e che tale circostanza giustificava l'affidamento, e la conseguente responsabilità costruttiva, in capo ad un unico esecutore;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione della G.C. n.44 del 4.07.2019, in sostituzione del Geom. Gemino Aloia collocato a riposo per raggiunti limiti di servizio D.L. 4/2019 - "Quota 100" con decorrenza dal 1.08.2019 ed in congedo ordinario 2019 a decorrere dal 1.07.2019, è stato nominato RUP della procedura d'appalto in argomento lo scrivente Responsabile del Servizio Tecnico, Ing. Catia Pantalena;

VISTA la perizia di variante e suppletiva redatta, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dalla DD.LL., ed assunta al prot. n.2999 del 11.07.2019, con la quale si descrivono le variazioni che si è reso necessario apportare al contratto originario, specificando che:

- l'importo netto dei maggiori lavori è quantificato in € 48.838,01 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 2.027,25, per un totale complessivo di € 50.865,26;

- nelle more della redazione della relativa perizia, è stata disposta una sospensione dei lavori a decorrere dal 16.04.2019;

VISTO, in particolare il verbale di concordamento n.ro 41 nuovi prezzi, sottoscritto dalla DD.LL. e dall'impresa appaltatrice in data 5.07.2019 ed il relativo schema di atto di sottomissione;

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Fagnano Castello (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n.172 del 26.08.2019 con la quale è stata approvata la perizia tecnica di variante per lavori supplementari redatta, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dalla DD.LL. per l'importo di € 48.838,01 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 2.027,25, per un totale complessivo di € 50.865,26, con la contestuale approvazione della relazione tecnica, degli elaborati grafici, dell'elenco prezzi unitari, del computo metrico estimativo, del quadro comparativo di confronto, del verbale di concordamento nuovi prezzi e dello scherma di atto di sottomissione;

VISTO il QE di perizia, approvato con la sopra richiamata Determina Dirigenziale n.172 del 26.08.2019, che presenta le seguenti risultanze:

A-LAVORI A BESE D'ASTA	€ 185.800,00
<u>LAVORI SUPPLEMENTARI DI PERIZIA</u>	<u>€ 48.838,01</u>
TOTALE LAVORI AL LORDO	€ 234.638,01
RIBASSO D'ASTA DEL 22,159% pari ad	€ 51.993,44
Lavori al netto del ribasso d'asta somme nette	€ 182.644,57
<u>ONERI DI SICUREZZA non soggetti a ribasso</u>	<u>€ 5.027,25</u>
IMPORTO CONTRATTUALE	€ 187.671,82
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
1-Sondaggi geognostici (per riclassificazione PAI)	€ 7.654,00
2-Compensi per il geologo su sondaggi geognostici	€ 5.000,00
3-IVA SUI LAVORI 10%	€ 18.264,46
4-IVA SU ONERI PER LA SICUREZZA 10%	€ 502,73
5-IVA SUI SONDAGGI 22%	€ 1.683,88
6-IVA Compensi per il geologo su sondaggi 22%	€ 1.100,00
7-SPESE GENERALI E TECNICHE COMPR C.N.P.A.I.A.:	
a-Progetto preliminare e definitivo (UTC)	€ 694,99
b-progetto esecutivo + CSP	€ 12.019,23
c- compensi per DD.LL.	€ 5.980,77
d- CSE	€ 1.000,00
e- compensi per il geologo (relazione geologica)	€ 416,00
f- collaudo statico	€ 2.000,00
g- compensi per il RUP	€ 1.300,60
8-IVA 22% SU COMPENSI TECNICI E CASSA	€ 4.711,52
9- PER IMPREVISTI COMPRESA IVA	€ 0,00
<u>In uno Totale</u>	<u>€ 37.859,85</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 62.328,17
C- ECONOMIE SOMME DISPONIBILI PER L'ENTE	<u>€ 0,00</u>
TOTALE GENERALE	€ 250.000,00

RILEVATO che il DD.LL. Ing. Perrone Gennarino ha trasmesso la contabilità al 2^ SAL dalla quale si evidenzia un credito a favore dell'impresa appaltatrice per i lavori eseguiti a tutto il 30.10.2019 pari ad € 52.250,37 oltre I.V.A. al 10%, per una somma complessiva di € 57.475,41;

PRESO ATTO che la documentazione depositata agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale per il sopra menzionato stato di avanzamento n.2 è composta da:

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Fagnano Castello (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.

- Stato di avanzamento lavori n.2 a tutto il 30.10.2019;
- Registro di contabilità n.2;
- Sommario al registro contabilità al SAL n. 2;
- Libretto delle misure n.2;
- Giornale dei lavori n.2;

VISTO il certificato di pagamento n.2 del 18.11.2019 redatto e firmato dal RUP Ing. Catia Pantalena dal quale risulta il credito a favore dell'impresa esecutrice di € 52.250,37 oltre I.V.A. al 10%, per un totale complessivo di € 57.475,41;

VISTA, altresì, la parcella professionale trasmessa dal DD.LL. ing. Perrone Gennarino, unitamente agli atti di contabilità al 2^ SAL, dalla quale risulta il credito a favore del professionista di € 2.043,96 per come di seguito indicato:

- onorario al 2^ SAL per DD.LL.	€ 1.435,38	compresa INARCASSA al 4%
- onorario al 2^ SAL per CSE	€ 240,00	compresa INARCASSA al 4%
TOT. ONORARIO AL 2^ SAL	€ 1.675,38	
IVA al 22%	€ 368,58	
TOT. PARCELLA AL 2^ SAL	€ 2.043,96	

RAVVISTA, inoltre, la necessità di riconoscere, ai sensi del regolamento approvato con delibera di G.C. n. 47 del 1.9.2011, le competenze tecniche in favore del precedente RUP, Geom. Geom. Gemino ALOIA nominato con Delibera di G.C. n. 60 del 19.7.2012, per come di seguito indicato:

- 2 % dell'Importo Lavori (€ 185.800,00)	€ 3.716,00
37% di € 3.716,00	€ 1.374,92
COMPETENZE RUP AL 2^ SAL (27%)	€ 371,23
<u>Di cui: € 282,88 per ONORARIO ed 88,35 per oneri riflessi al 23,80%</u>	

RISCONTRATA la regolarità;

RILEVATO, inoltre, di dover richiedere alla Cassa depositi e prestiti l'erogazione della somma di € 59.890,60 sul mutuo Pos. n.6003053 concesso il 29.09.2012 ed inerente i lavori in oggetto;

VISTI:

- il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs n. 267/2000, sono state eseguite le verifiche circa la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione;

VISTA l'attestazione di regolarità degli atti, di regolarità contabile e di copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi degli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5, 183 e 184, comma 3 e 4, del D.Lgs. 267/2000, contenuta nel presente atto, con imputazione della somma di € 59.890,60 al cap. 3390 - Impegno n.1129/2018;

VISTO l'art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ATTESO che sul presente atto si esprime parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., non risultando motivi ostativi

D E T E R M I N A

1. **Di approvare**, come in effetti approva, le premesse sopra riportate;
2. **Di approvare**, come in effetti approva, la contabilità al 2^a SAL redatta e firmata dal DD.LL., Ing. Perrone Gennarino, dalla quale si evidenzia un credito a favore dell'impresa appaltatrice per i lavori eseguiti a tutto il 30.10.2019 pari ad € 52.250,37 oltre I.V.A. al 10%, per una somma complessiva di € 57.475,41;
3. **Di approvare**, come in effetti approva, la documentazione depositata agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale per il sopra menzionato stato di avanzamento n.2 composta da: Stato di avanzamento lavori n.2 a tutto il 30.10.2019; Registro di contabilità al SAL n. 2; Sommario al registro contabilità al SAL n. 2; Libretto delle misure n.2; Giornale dei lavori n.2;
4. **Di approvare** come in effetti approva il certificato di pagamento n.2 del 18.11.2019 redatto e firmato dal RUP Ing. Catia Pantalena dal quale risulta il credito a favore dell'impresa esecutrice di € 52.250,37 oltre I.V.A. al 10%, per un totale complessivo di € 57.475,41;
5. **Di approvare**, come in effetti approva, la parcella professionale trasmessa dal DD.LL., Ing. Perrone Gennarino, dalla quale risulta il credito a favore del professionista di € 2.043,96, comprensivo di INARCASSA ed IVA, per come specificato in premessa;
6. **Di riconoscere**, come in effetti riconosce, ai sensi del regolamento approvato con delibera di G.C. n. 47 del 1.9.2011, le competenze tecniche in favore del precedente RUP, Geom. Geom. Gemino ALOIA nominato con Delibera di G.C. n. 60 del 19.7.2012, per come di seguito indicato:
 - 2 % dell'Importo Lavori (€ 185.800,00) € 3.716,00
 - 37% di € 3.716,00 € 1.374,92
 - COMPETENZE RUP AL 2^a SAL (27%) € 371,23
 - Di cui: € 282,88 per ONORARIO ed 88,35 per oneri riflessi al 23,80%
7. **Di richiedere** alla Cassa depositi e prestiti l'erogazione della somma di € 59.890,60 sul mutuo Pos. n.6003053 concesso il 29.09.2012 ed inerente i lavori in oggetto;
8. **Di dare atto che** il RUP è l'Ing. Catia Pantalena, Responsabile del servizio Tecnico del comune di Fagnano Castello, giusta Deliberazione della G.C. n.44 del 4.07.2019;
9. **Di dare atto che** i lavori argomentati sono inseriti nel programma delle OO.PP.2012/2014 approvato con delibera del C.C. n. 3 del 27.4.2012 e confermati nel programma delle OO.PP.2016/2018 approvato con delibera di G.C. n. 95 del 27.10.2016;
10. **Di dare atto** che i lavori in argomento:
 - rivestono carattere di pubblica utilità e pubblico interesse;
 - interessano beni di proprietà dell'Ente;
 - sono assistiti da finanziamento con assunzione di mutuo con la CDP di € 250.000,00 Posizione n.6003053 concesso il 29.09.2012;
11. **Di disporre che** il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web del Comune di Fagnano Castello in conformità al D. Lgs. 33/2013.

**IL RUP - Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. CATIA PANTALENA**



**COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
CITTÁ DEL CASTAGNO
- PROVINCIA DI COSENZA -**

RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.3

PARERI DI REGOLARITÁ TECNICA SULLA DETERMINA N.214/2019

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO STRUTTURA SALA POLIFUNZIONALE. APPROVAZIONE CONTABILITÁ AL 2^ SAL E PARCELLA PER COMPENSI TECNICI Cod. CUP J59H11000630002 – Lotto CIG. AGGIUDICAZIONE 7364268234. Lotto CIG. AGGIUNTIVO 8019670909.

**UFFICIO TECNICO COMUNALE
- f.to Ing. Catia Pantalena-**

**COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
PROVINCIA DI COSENZA**

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ONLINE di questo Comune dal giorno per 15 giorni consecutivi. N. REG.

L'addetto alle Pubblicazioni

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Fagnano Castello (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.



Comune di Fagnano Castello

(Prov. di Cosenza)

Procedere al seguente impegno di spesa secondo il principio di competenza finanziaria di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 126/2014 come nel prospetto seguente:

IMPORTO	CAPITOLO	TITOLO	PROGRAMMA	MISSIONE	BILANCIO ANNO
CREDITORE					

"Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011:

Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo

Da inserire nel parere contabile:

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(art. 183, comma 7, d.lgs. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la:

DETERMINA N.	DATA	SERVIZIO
214	18.11.2019	N.3

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 183 del D.Lgs. n.

267/2000; dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 126/2014. Dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Cap.	Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo	Impegno N.
3390	RR.PP. 2018	€ 234.260,97	2019	€ 234.260,97	1129

Fagnano Castello, lì 18.11.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(f.to Dott. ssa Cristina Aloia)