



**COMUNE DI FAGNANO CASTELLO**

**“CITTA’ DEL CASTAGNO”**

**( Provincia di Cosenza )**

**UFFICIO TECNICO COMUNALE - SETTORE LL.PP.**

**DETERMINA N. 68 DEL 9.5.2019**

**LAVORI SALA POLIFUNZIONALE APPROVAZIONE CONTABILITÀ AL 1^ SAL E PARCELLA PER COMPENSI TECNICI**

**Cod. CUP J59H11000630002 Lotto CIG. 7364268234**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO.**

**PREMESSO** che con determina n. 158 del 16.10.2017 veniva indetta gara d'appalto lavori sala polifunzionale di cui al lotto CIG 72398923E1;

Che il lotto CIG di cui sopra veniva generato, in modo errato da questo ENTE e non dalla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) per cui si è reso necessario provvedere a generare il nuovo lotto GIC per come riportato in oggetto;

VISTA la determina n. 10 del 25.1.2018 di indizione gara d'appalto lavori sala polifunzionale, con le modalità previste dall'art. 60 del D. Lgs n. 50 del 18.4.2016 e del successivo D. Lgs. n.56/2017 (procedura aperta) e con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4 lettera a) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e del successivo D. Lgs. n.56/2017 e nel rispetto dell'art. 97, comma 2 e 8 (offerte anormalmente basse) del D.Lgs. 50 del 18.4.2016 aggiornato al decreto correttivo DL.gs n.56 del 19.4.2017;

Che con la predette determina n. 10 del 25.1.2018 veniva annullata la precedente determina n. 158 del 16.10.2017 per i motivi su espressi ed ivi riportati.

**RICHIAMATA** la precedente delibera di G.C. n.45 del 14.7.2011 con la quale si approvava il progetto preliminare a firma dell'ing. Servidio Giacomino, all'epoca responsabile dell'ufficio tecnico comunale;

**RICHIAMATA** altresì, la determina n. 111 del 23.12.2011 con la quale si affidava incarico professionale all'ing. Perrone Gennarino quale consulente tecnico e collaboratore per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva;

Che con delibera di G.C. n. 82 del 29.12.2011 si riapprovava il progetto definitivo – esecutivo dei lavori realizzazione intervento struttura sala polifunzionale firmato dai tecnici Ing. Servidio Giacomino quale già responsabile del servizio tecnico comunale, e l'ing. Perrone Gennarino quale consulente Tecnico, il cui importo complessivo ammonta ad €250.000,00 di cui € 197.000,00 a base di gara;

**CHE** i lavori già assistiti da finanziamento Regionale, di cui alla Legge Regionale 31.7.1987 n. 24 – Programma di cui all'art. 13 comma 1 e 5 della legge regionale 12.6.2009, n. 19 art. 3 comma della L.R. n. 9 del 26.2.2010 e art. 5 comma 7 della L.R. n. 8 del 26.2.2010 – D.D.G. n. 2979 del 15.3.2010 – D.D.G. n. 7218 del 21.6.2011 – tramite assunzione di mutuo con la Cassa dd.pp.

VISTA la determina n. 27 del 27.4.2012 di assunzione di mutuo a contrarre il prestito con la cc.dd.pp s.p.a. ai sensi dell'art.192 tuel - di € 250.000,00;

Che il predetto mutuo veniva concesso dalla cc.dd.pp s.p.a il 29.9.2012 con posizione n. 6003053;

**RILEVATO** che l'Amministrazione Comunale, dell'epoca, ha inteso investire l'intero finanziamento di € 250.000,00 per i lavori in argomento con specifico riferimento a migliorare la esecuzione dell'opera sia sotto l'aspetto architettonico che funzionale;

VISTA la delibera di G.C. n. 60 del 19.7.2012 di atto di indirizzo di rimodulazione del progetto esecutivo intervento struttura sala polifunzionale, con la nomina del RUP affidata al Geom. Gemino Aloia;

VISTA la determina n. 51 del 1.8.2012 con la quale si dava incarico all'ing. Perrone Gennarino per la rimodulazione del progetto esecutivo;

CONSIDERATO che l'intervento di cui sopra ricade in zona R4 – area rischio frana del PAI;

Che con nota n. 5178 del 19.11.2012 questo Ente ha prodotto istanza all'A.B.R. per la riclassificazione parziale area a rischio di frana R4 del PAI;

VISTA la nota n. 426112 del 24.12.2012, assunta al Prot. n. 5848 del 27.12.2012, con la quale l'AB.R. ha espresso le prescrizioni geologiche ivi contenute, oltre alla necessità di procedere alla nomina di un geologo regolarmente abilitato;

PRESO ATTO che per i motivi su esposti con la determinazione n.7 del 12.03.2013 si conferiva incarico al dott. Geol. Bartolo Gianfranco per la predisposizione dello studio geologico, l'espletamento delle prove sismiche e il monitoraggio e le letture inclinometriche;

VISTA la nota protocollo SIAR n. 252575 del 10.8.2016 trasmessa dall'A.B.R. di aggiornamento del piano stralcio di assetto idrogeologico PAI REGIONE CALABRIA.

VISTA la determina n. 171 del 22.11.2016 di nomina del collaudatore statico-ai sensi della legge 1086 del 5.11.1971:

VISTA la nota prot. 125780 del 12.4.2017 trasmessa dall'Ufficio Regionale Dipartimento Infrastrutture e LL.PP. settore tecnico, ex Ufficio del Genio Civile di Cosenza con la quale si autorizza la costruzione della sala polifunzionale in argomento.

Che lo stesso progettista ha redatto e trasmesso il progetto esecutivo rimodulato di complessive € 250.000,00 che presenta il seguente quadro economico:

A-LAVORI A BESE D'ASTA	€ 185.800,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€ <u>3.000,00</u>
<b>TOTALE</b>	<b>€188.800,00</b>

**B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

1-Sondaggi geognostici (per riclassificazione PAI)	€ 7.654,00
2-Compensi per il geologo su sondaggi geognostici	€ 5.000,00
3-IVA SUI LAVORI 10%	€ 18.580,00
4-IVA SU ONERI PER LA SICUREZZA 10%	€ 300,00
5-IVA SUI SONDAGGI 22%	€ 1.683,88
6-IVA Compensi per il geologo su sondaggi 22%	€ 1.100,00
7-SPESE GENERALI E TECNICHE COMPR C.N.P.A.I.A.:	
a-Progetto preliminare e def. +compensi RUP	€ 694,99
b-progetto. ed esecutivo + dd.ll	€ 18.000,00
c- coordinatore per la sicurezza in fase di progett. ed esecuzione dei lavori	€ 1.000,00
d- compensi per il geologo( relazione geologica)	€ 416,00
e- collaudo statico	€ <u>1.000,00</u>

IN UNO € 25.790,62

5-IVA 22% SU COMPENSI TECNICI E CASSA € 5.771,46

SOMMANO € 61.200,00 € 61.200,00

**TOTALE COMPLESSIVO € 250.000,00**

CHE il progetto esecutivo rimodulato veniva approvato con delibera di G.C. n. 66 del 12.7.2016;  
Che nel rispetto dell'art. 32 comma 7 bis della legge n. 98 del 2013 le somme in appalto sono di seguito riportate :

A-

LAVORI A BESE D'ASTA  
ONERI PER LA SICUREZZA

€ 185.800,00  
€ 3.000,00  
€188.800,00

VISTO l'avviso di gara pubblicato, ai sensi di legge, all'albo pretorio on-line di questo Ente in data 25.1.2018 n. 65 del registro.

VISTO il bando di gara.

VISTO il disciplinare di gare.

VISTA la delibera del C.C.n.1 del 12.1.2016 di costituzione della centrale unica di committenza per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del D.L.gs 163, tra i comuni: Roggiano Gravina, Fagnano Castello, Malvito e San Sosti.

VISTA la determina n. 42 del 26.2.2018 di costituzione della commissione di gara ai sensi del D.L.gs 50 del 18.4.2016 di cui all' art. 77 comma3 , ultimo capoverso e D.L.gs 56 del 2017 con la nomina dei commissari:

- 1- Ing. Catia PANTALENA , quale responsabile del servizio tecnico .
- 2- Geom. Gemino ALOIA, quale istruttore dei servizi tecnici
- 3- Cav, Egidio Barbagallo quale responsabile del servizio di vigilanza

RILEVATO che la gara in argomento si è tenuta in forma pubblica il 6.3.2018 in prima seduta ed il 7.3.2018 in seconda ed il 14.3.2018 in terza ed ultima seduta

VISTO il verbale di gara dei lavori in argomento dal quale si evince la graduatoria finale delle offerte in ribasso proposte dei concorrenti ammessi di seguito riportata:

1	ATI ARES Capogruppo – FOREST LEGNAMI Mandante	23,212%
2	EDIL LEGNO S.R.L.	22,850%
3	ATI CO.GE.PO. S.R.L. Capogruppo - EDILTETTO Di Marchesano Fabio Mandante	22,159%
4	ATI AZETA INGEGNERIA Capogruppo – EDIL STRUTTURE Mandante	22,100%
5	ATI GREEN S.R.L. - ITALICA	18,881%
6	ATI CALABRO INERTI S.R.L. Capogruppo – Lo Scoiattolo Mandante	18,190%
7	ATI Perrone Geom. Antonio Capogruppo – Canducci Group Mandante	5,100%
8	EDILBENINCASA S.R.L.	4,555%
9	ATI LL.PP.CO.GE.CA. S.A.S. Capogruppo – LEGNOTECH S.R.L. Mandante	4,000%

VISTA la determina n. 50 del 15.3.2018 di approvazione del verbale di gara con aggiudicazione dei lavori all'impresa 1^ classificata costituita in **ATI ARES Capogruppo – FOREST LEGNAMI Mandante** che ha offerto il ribasso del 23,212% pari ad €43.127,90 ovvero per l'importo netto di € 142.672,10 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 3.000,00 per cui l'importo contrattuale ammonta ad € 145.672,10

RILEVATO che nel rispetto dell'art. 32 comma 7 del D.L.gs 56 del 2017 di cui alla verifica del possesso dei requisiti, la medesima impresa risulta regolare nei confronti dei carichi pendenti e del casellario giudiziale richiesti presso il tribunale di competenza, nonché il certificato antimafia richiesto presso la prefettura di competenza oltre la visura camerale con certificazione fallimentare.

RILEVATO ancora, che la stessa impresa, nonostante i ripetuti solleciti non ha costituito il relativo contratto di cui alla associazione temporanea di impresa (ATI) tra la capogruppo e mandante, ne tanto meno la costituzione della polizza a garanzia definitiva.

PER QUANTO SOPRA ILLUSTRATO, viene meno l'aggiudicazione alla predetta impresa costituita in **ATI ARES Capogruppo – FOREST LEGNAMI Mandante**

Viene meno altresì l'aggiudicazione dei lavori all'impresa 2^ classificata **EDIL LEGNO S.R.L.** in quanto in sede di gara, la medesima impresa ha dichiarato l'inesistenza a suo carico di condanne penali definitive, mentre dal controllo effettuato da questo ufficio tecnico, sono emerse condanne penali definitive, venendo così meno l'affidabilità morale e professionale dell'impresa, non potendo affidarsi l'Ente a soggetto che ha nascosto condanne penali definitive.

VISTA la determina n. 124 del 9.7.2018 di parziale rettifica della determina n. 50 del 15.3.2018 approvazione verbale di gara di gara lavori sala polifunzionale e aggiudicazione dei lavori- scorrimento della graduatoria - cod. cup J59H11000630002 lotto cig. 7364268234.

CHE si è proceduto allo scorrimento della graduatoria finale dei concorrenti ammessi di cui al verbale di gara, dal quale risulta: l'impresa ATI CO.GE.PO. S.R.L. Capogruppo - EDILTETTO di Marchesano Fabio Mandante dichiarata 3<sup>a</sup> classificata e l'impresa ATI AZETA INGEGNERIA Capogruppo - EDIL STRUTTURE Mandante dichiarata 4<sup>a</sup> classificata, per le quali, è stata disposta la verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.L.gs 56 del 2017 in corso di riscontro finale.

RILEVATO che nel corso della verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.L.gs 56 del 2017 si è accertato che le menzionate imprese concorrenti risultano regolari.

Che le medesime imprese risultano in regola con gli adempimenti del DURC, documento di regolarità contributiva nei confronti di : INAIL. INPS E CASSA EDILE-

RAVVISATA la necessità di aggiudicare definitivamente l'esecuzione dei lavori all'impresa 3<sup>a</sup> classificata in graduatoria che risulta l'impresa costituita in ATI CO.GE.PO. S.R.L. Capogruppo - EDILTETTO di Marchesano Fabio Mandante che ha offerto il ribasso del 22,159% pari ad €41.171,42 ovvero per l'importo netto di € 144.628,58 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 3.000,00 per cui l'importo contrattuale ammonta ad € 147.628,58.

VISTA la determina n. 133 del 31.7.2018 **aggiudicazione definitiva lavori sala polifunzionale a seguito dello scorrimento della graduatoria** - all'impresa sopra menzionata.

VISTA la determina n. 85 del 31.5.2018 di costituzione dell'ufficio per la direzione dei lavori

Vista la determina n. 173 del 27.9.2018 con la quale veniva revocata la determina n. 85 del 31.5.2018 per i motivi ivi contenuti.

VISTA la determina n. 174 del 27.9.2018 con la quale veniva nominata la direzione dei lavori.

RAVVISTA la necessità di approvare il quadro tecnico economico post gara con le seguenti risultanze:

A-LAVORI A BESE D'ASTA	€ 185.800,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€ <u>3.000,00</u>
	€ 188.800,00
RIBASSO D'ASTA DEL 22,159% pari ad	€ <u>41.171,42</u>
LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA SOMME NETTE	€ 144.628,58
ONERI DI SICUREZZA	€ <u>3000,00</u>
	€ <b>147.628,58</b>

**B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

1-Sondaggi geognostici (per riclassificazione PAI )	€ 7.654,00
2-Compensi per il geologo su sondaggi geognostici	€ <u>5.000,00</u>
<b>In uno Totale</b>	<b>€ 12,654,00</b>
3-IVA SUI LAVORI 10%	€ 14.462,85
4-IVA SU ONERI PER LA SICUREZZA 10%	€ 300,00
5-IVA SUI SONDAGGI 22%	€ 1.683,88
6-IVA Compensi per il geologo su sondaggi 22%	€ <u>1.100,00</u>
<b>In uno totale</b>	<b>€ 17.546,73</b>

**7-SPESE GENERALI E TECNICHE COMPR C.N.P.A.I.A:**

a-Progetto preliminare e def. (uff. tecnico)	€ 694,99
b-progetto. esecutivo + coordinatore	
per la sicurezza in fase di progettazione	€ 12.019,23
c -compensi per dd.ll	€ 5.980,77
d- coordinatore per la sicurezza in fase di	
esecuzione dei lavori	€ 1.000,00
e- compensi per il geologo( relazione geologica)	€ 416,00
f- collaudo statico	€ 2.000,00
g- compensi per il RUP	€ 1.300,60

8-IVA 22% SU COMPENSI TECNICI E CASSA	€ 4.448,26
9- PER IMPREVISTI COMPRESO IVA	<u>€ 10.000,00</u>
<b>In uno totale</b>	<b><u>€ 37.859,85</u></b>

**TOTALE COMPLESSIVO € 68.060,58**

6- ECONOMIE SOMME DISPONIBILI PER L'ENTE € 34.310,84

TOTALE €102.371,42      €102.371,42

TOTALE GENERALE € 250.000,00

CHE il quadro economico di cui sopra veniva approvato con determinazione n. 176 DEL 28.9.2018 VISTO il processo verbale di consegna lavori in via d'urgenza (art. 32 comma 8 e 13 del dlgs 50 del 2016) in data 16.10.2018

VISTO il contratto d'appalto rep n. 7/2018 del 22.11.2018 regolarmente sottoscritto da le parti VISTA la nota del 3.12.2018 trasmessa dell'impresa appaltatrice, assunta al prot. n. 4947 del 5.12.2018 con la quale trasmetteva il contratto di sub affidamento nel limite inferiore del 2 % delle lavorazione di cui alla categoria "OG1" ai sensi dell'art. 105 del dl.gs 30 del 18.4.2016 all'impresa AP COSTRUZIONI SRL con sede in Foligno nella persona del legale rappresentante sig. Antonio PROCOPIO, nato a Catanzaro il 19.8.1974, corredata degli atti attestanti la regolarità dell'impresa. VISTA la richiesta dell'impresa appaltatrice del 27.11.2018, di erogazione dell'anticipazione del prezzo nella misura del 20% dell'importo contrattuale.

VISTA la polizza fidejussoria costituita con la compagnia assicurazione ITALIANA ASSICURAZIONI, n. 2019/13/6435587 del 17.1.2019 rilasciata da agenzia f74 di Siderno, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del dlgs 50 del 2016.

VISTA la determina n. 4 del 17.1.2019 con la quale veniva concessa l'anticipazione del prezzo all'impresa esecutrice dei lavori di € 29.525,72 oltre iva al 10% pari ad € 2.952,52 per un totale di € 32.478,29.

VISTA la determina n. 49 del 18.4.2019 con la quale veniva concessa l'autorizzazione per proroga per ultimazione dei lavori.

RILEVATO che il dd.ll. ing. Perrone Gennarino ha trasmesso la contabilità al 1^ SAL in favore dell'impresa appaltatrice dei lavori, per € 76.542,52 oltre € 1.500,00 per oneri per la sicurezza, ulteriormente la parcella professionale professione per compensi tecnici al 1^ SA e coordinatore per la sicurezza il fase di esecuzione.

VISTO il certificato di pagamento n. 1 del 9.5.2019 redatto e firmato dal RUP Geom. Gemino ALOIA dal quale risulta il credito dell'impresa esecutrice di € 62.343,33 oltre IVA al 10% pari ad € 6.234,33 per un totale di € 68.577,61.

VISTA la parcella professionale trasmessa dal D.L. ing. Perrone Gennarino dalla quale risulta il credito del professionista per onorario al 1^ SAL di € 3.170,00 ed €530,00 per onorario per coordinatore della sicurezza per un totale di € 3700,00 oltre 4% per INARCASSA pari ad € 142.31 ed IVA al 22% pari ad € 814,00 per un totale complessivo di € 4.514,00.

RAVVISTA la necessità di riconoscere che competenze tecniche al RUP Geom. Geom. Gemino ALOIA il cui incarico veniva affidato con la delibera di G.C. n. 60 del 19.7.2012, con la nomina di R.U.P. ai sensi dell'art. 92 del D.lgs 163 del 2006 e di cui al regolamento approvato con delibera di G.C. n. 47 del 1.9.2011 con le seguenti risultanze :

a - lavori 185.800,00 x 2% = 3.700,00 x 37% = 1.368,00 x 50% = 684,00

b-COMPETENZE € 684,00-

c- per ONORARIO € 521,21-

d- per oneri riflessi 23,80% € 162,79-

RISCONTRATA la regolarità;

VISTO il D.Lgs 50 del 18.4.2016;

VISTO il D.L.gs.56 del 19,4.2017

CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO non ostando la legge sui lavori pubblici sopra invocata,

Riscontrata la regolarità;

VISTO il D.L.gs. n. 267 del 2000:

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000.

### DETERMINA

- 1-Di approvare come in effetti approva la narrativa che precede.
- 2-Di approvare come in effetti approva la contabilità al 1^ SAL dei lavori SALA POLIFUNZIONALE redatta e firmata dal D.L. Ing. Perrone Gennarino.
- 3-Di approvare come in effetti approva il SAL n. 1, il registro di contabilità, il libretto delle misure, il sommario del registro di contabilità, il giornale dei lavori.
- 4-Di approvare come in effetti approva il certificato di pagamento n. 1 del 9.5.2019 redatto e firmato dal RUP Geom. Gemino ALOIA dal quale risulta il credito dell'impresa esecutrice di € 62.003,68 oltre IVA al 10% pari ad € 6.200,37 per un totale di € 68.204,05
- 5- DI LIQUIDARE COME IN EFFETTI LIQUIDA E PAGA all'impresa appaltatrice, costituita in ATI CO.GE.PO. S.R.L. Capogruppo, la somma di € 62.003,68 oltre IVA al 10% pari ad € 6.200,37 per un totale di € 68.204,05
- 6-Di accreditare la somma come sopra riporta di cui sopra preso la Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Polistena. - IBAN IT 42H0103081500000061203895 - DANDO ATTO CHE LE IMPRESE SOPRA RICHIAMATE RISULTANO IN REGOLA CON IL DURC-
- 7-Di approvare come in effetti approva la parcella professionale trasmessa dal d.l. ing. Perrone Gennarino dalla quale risulta il credito del professionista per onorario al 1^ SAL di € 3.170,00 ed €530,00 per onorario per coordinatore della sicurezza per un totale di € 3700,00 oltre 4% per INARCASSA pari ad € 142,31 ed IVA al 22% pari ad € 814,00 per un totale complessivo di € 4.514,00.
- 8-Di liquidare come in effetti liquida e paga all'ing. Perrone Gennarino LA SOMMA DI € 3.170,00 ed €530,00 per onorario per coordinatore della sicurezza per un totale di € 3700,00 oltre 4% per INARCASSA pari ad € 142,31 ed IVA al 22% pari ad € 814,00 per un totale complessivo di € 4.514,00
- 8- Di accreditare la somma come sopra riporta di cui sopra preso la Banca Sviluppo s.pa. filiale di Fagnano Castello IBAN: IT 55L 03139 80730 000000005553- Dando atto che il tecnico sopra indicato risulta in regola con i versamenti contributivi INARCASSA -
- 9-Di riconoscere come in effetti riconosce e paga al RUP geom. Gemino ALOIA le competenze tecniche ai sensi dell'art. 92 del D.lgs 163 del 2006 e di cui al regolamento approvato con delibera di G.C.. n. 47 del 1.9.2011 con le seguenti risultanze:
  - a - lavori 185.800,00 x 2% =3.700,00 x 37% =1.368,00x 50% = € 684,00
  - b-COMPETENZE € 684,00-
  - c- per ONORARIO € 521,21-
  - d- per oneri riflessi 23,80% € 162,79-
- 10-Di dare atto che i lavori in argomento rivestono carattere di pubblica utilità e pubblico interesse;
- 11-Di dare atto che i lavori di cui sopra sono assistiti da finanziamento con assunzione di mutuo con la Cassa dd.pp. di € 250.000,00 Posizione n. 6003053 concesso il 29.9.2012.
- 12- Di dare atto che i lavori argomentati sono inseriti nel programma delle OO.PP.2012 - 2014 approvato con delibera del C.C. n. 3 del 27.4.2012 e confermati nello schema di programma delle OO.PP.2016- 2018 approvato con delibera di G.C. n. 95 del 27.10.2016.
- 13- Di dare atto che i lavori medesimi interessano beni di proprietà dell'Ente.
- 14-Di dare atto che l'importo complessivo di € 73.402,05 trova capienza finanziaria sull'importo del finanziamento di € 250.000,00 grava sul cap. 3390 del bilancio pluriennale 2017.
- 15-Di dare atto che i lavori di che trattasi ricadono su area di proprietà comunale.
- 16- Di dare atto che il progetto medesimo è corredato dal parere di conformità antincendio, giusta nota prot. n. 14007 del 14.2.2018 rilasciata dal Comando Provinciale Vigili Del Fuoco - Cosenza.

IL Responsabile Unico del Procedimento  
Geom. GEMINO ALOIA



IL Responsabile del Servizio Tecnico  
Ing. CATIA PANTALENA



**COMUNE DI FAGNANO CASTELLO**  
**"CITTA' DEL CASTAGNO"**  
(PROVINCIA DI COSENZA)

**SETTORE: UFFICIO TECNICO COMUNALE -LL.PP.**

**PARERI SULLA DETERMINAZIONE N. 68 DEL 9.5.2019**

DETERMINA N. 68 DEL 9.5.2019

LAVORI SALA POLIFUNZIONALE APPROVAZIONE CONTABILITÀ AL 1<sup>^</sup> SAL E PARCELLA PER COMPENSI TECNICI

Cod. CUP J59H11000630002 Lotto CIG. 7364268234

**UFFICIO TECNICO COMUNALE - LL.PP.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

ING. CATIA PANTALENA

**UFFICIO DI RAGIONERIA**

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(art. 183, comma 7, d.lgs. 267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la:

DETERMINA N. 68	DATA 9.5.2019	SETTORE U.T. LL.PP.
-----------------	---------------	---------------------

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 126/2014. Dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Cap.	Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo	Impegno N.
3390	2017	250.000,00	2019	73.402,05	

Fagnano Castello, li 09 MAG 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.ssa CRISTINA ALOIA

*Cristina Aloia*

**COMUNE DI FAGNANO CASTELLO**

**Provincia di Cosenza**

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ONLINE di questo Comune dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_.

Fagnano Castello li \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI**