



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

- Provincia di Cosenza -



OGGETTO INTERVENTO

REALIZZAZIONE INTERVENTO STRUTTURA SALA POLIFUNZIONALE

PROGETTO ESECUTIVO

UBICAZIONE:

FAGNANO CASTELLO - (CS) - Via M. MONTESSORI

OGGETTO
DELLA TAVOLA

CROPROGRAMMA

ELABORATO N.

14

Scala

Data

Dicembre 2016

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Gennarino PERRONE
Via San Francesco - Fagnano Castello - (CS)
Tel. 328.9641845
e-mail : gennarinoperrone@tiscali.it

IL TECNICO
Ing. Gennarino Perrone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Gemino Aloia)

VISTO

N. ord.	Cod.	Fase Lavorativa	Importo Fase Lavorativa	Inizio Fase lavorativa	Fine Fase Lavorativa	Durata gg.	Importo Cumulativo Lavori Realizzati
1	A	Opere Strutturali in c.a.	27.000,00	05/03/2018	04/04/2018	30	27000,00
2	B	Massetto + Pavimenti	23.000,00	05/04/2018	25/04/2018	20	50000,00
3	C	Tramezzature esterne e interne	19.000,00	26/04/2018	16/05/2018	20	69000,00
4	D	Intonaco	15.500,00	17/05/2018	06/06/2018	20	84500,00
5	E	Infissi interni ed esterni	16.600,00	07/06/2018	27/06/2018	20	101100,00
6	F	Impianto elettrico	7.500,00	28/06/2018	08/07/2018	10	108600,00
7	G	Copertura in Legno Lamellare	66.700,00	09/07/2018	08/08/2018	30	175300,00
8	H	Trattamento travi	6.000,00	09/08/2018	19/08/2018	10	181300,00
9	I	Impianto Antincendio	4.500,00	20/08/2018	09/09/2018	20	185800,00
41	AQ					180	
42	AR						
43	AS						
44	AT						

