



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

- Provincia di Cosenza -

<i>RICHIEDENTE</i>	COMUNE DI FAGNANO CASTELLO	Firma
--------------------	----------------------------	-------

OGGETTO INTERVENTO

“Programma straordinario stralcio di interventi al patrimonio scolastico - Delibera CIPE n. 6 del 20.1.2012 - Eliminazione vulnerabilita' edifici scolastici degli elementi anche non strutturali” edificio Scuola Media - Istituto di Istruzione Secondaria di 1° grado e Liceo Classico statale- Finanziamento 2° stralcio - Intervento Codice 00612cal037”

PROGETTO ESECUTIVO

UBICAZIONE:

FAGNANO CASTELLO - (CS) - Via M. MONTESSORI

<i>OGGETTO DELLA TAVOLA</i>	CROPROGRAMMA	<i>ELABORATO N.</i>	10
		<i>Scala</i>	
		<i>Data</i>	Dicembre 2015

PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Gennarino PERRONE
Via San Francesco - Fagnano Castello - (CS)
Tel. 328.9641845
e-mail : gennarinoperrone@tiscali.it

IL TECNICO
Ing. Gennarino Perrone

Fase Lavorativa	Lavorazioni	Importo Fase Lavorativa	Inizio Fase lavorativa	Fine Fase Lavorativa	Durata gg.	Importo Cumulativo Lavori Realizzati
Tramezzature + Intonaco	Tramezzatura	13833,95	02/02/2016	12/02/2016	10	13833,95
	Intonaco pareti	23768,16	13/02/2016	28/02/2016	15	37602,11
	Intonaco Solaio	14163,60	01/03/2016	13/03/2016	12	51765,71
Pavimenti+ Rivestimenti+ Pitturazione	Pavimenti	14.400,36	14/03/2016	24/03/2016	10	66166,07
	Rivestimenti	3.802,46	25/03/2016	01/04/2016	7	69968,53
	Tinteggiatura	6.094,40	02/04/2016	12/04/2016	10	76062,93
Infissi	Infissi esterni	1.949,71	13/04/2016	20/04/2016	7	78012,64
	Porte interne	6.968,93	21/04/2016	28/04/2016	7	84981,57
IMPIANTI	Impianto sanitario	6.729,31	29/04/2016	11/05/2016	12	91710,88
	Impianto Elettrico	8.000,00	12/05/2016	22/05/2016	10	99710,88
	Impianto Fognario	13.344,44	23/05/2016	12/06/2016	20	113055,32
				Totale Giorni	120	113055,32

