



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

- Provincia di Cosenza -

PROGETTO ESECUTIVO

-Rimodulato-

Sezione IV D.P.R. 207/2010 - art. 33

ADEGUAMENTO DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FAGNANO CASTELLO IN RELAZIONE ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE E AGIBILITA', EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI.

Data Maggio 2016

TITOLO

ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

10

Progettisti

Ing. Gennarino PERRONE
Via San Francesco - Fagnano Castello - (CS)
Tel. 328.9641845
e-mail : gennarinoperrone@tiscali.it

IL TECNICO
Ing. Gennarino Perrone

Ing. Amedeo COPPA
Via G. Garibaldi - Fagnano Castello - (CS)
Tel. 347.1162228
e-mail : amedeocoppa@libero.it

IL TECNICO
Ing. Amedeo Coppa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Gemino Aloia)

VISTO

Lavorazioni	Importo Fase Lavorativa	Inizio Fase lavorativa	Fine Fase Lavorativa	Durata gg.	Importo Cumulativo Lavori Realizzati
			01/10/2016		€ 0,00
Ristrutturazione bagni 1^piano lato nord-ovest	€ 11 935,66	01/10/2016	22/10/2016	21	€ 11 935,66
Sostituzione infissi esterni	€ 143 465,59	22/10/2016	20/01/2017	90	€ 155 401,25
Lavori di efficientamento impianto di riscaldamento	€ 10 000,00	20/01/2017	09/02/2017	20	€ 165 401,25
Adeguamento impianto elettrico	€ 4 000,00	09/02/2017	23/02/2017	14	€ 169 401,25
Sostituzione lampade esistenti con lampade LED	€ 18 241,50	23/02/2017	02/03/2017	7	€ 187 642,75
Messa a norma del sistema di segnalazione antincendio	€ 4 969,43	02/03/2017	11/03/2017	9	€ 192 612,18
Installazione sistema di videocontrollo	€ 3 500,00	11/03/2017	20/03/2017	9	€ 196 112,18
Realizzazione sistema cappotto interno	€ 31 563,91	20/03/2017	29/04/2017	40	€ 227 676,09
Adeguamento archivio e locali di deposito	€ 6 022,75	29/04/2017	09/05/2017	10	€ 233 698,84
Ripristino, arrotatura e levigatura, lucidatura pavimenti interni	€ 25 879,60	09/05/2017	30/05/2017	21	€ 259 578,44
Rampa disabili	€ 2 456,39	30/05/2017	04/06/2017	5	€ 262 034,83
Sostituzione porte interne	€ 32 241,82	04/06/2017	19/06/2017	15	€ 294 276,65
Ripristino linea fognaria	€ 4 570,93	19/06/2017	29/06/2017	10	€ 298 847,58
Ripristino ingresso principale	€ 5 981,01	29/06/2017	06/07/2017	7	€ 304 828,59
Installazione impianto fotovoltaico	€ 39 000,00	06/07/2017	28/07/2017	22	€ 343 828,59
			Totale Giorni	300	

