



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

-PROVINCIA DI COSENZA-
UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO N.3
Settore LL.PP.

DETERMINAZIONE N.217 DEL 21.11.2019

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO DIVERTIMENTO E VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA AURELIA - SOC. COOP. EDILIZIA A SEGUITO DI PROCEDURA DI INTERPELLO AI SENSI DELL'ART.110 DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II. CODICE CUP J55G11000250002 LOTTO CIG 7392621CDF.

**Il Responsabile del Servizio n.3
f.to Ing. Catia Pantalena**



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

-PROVINCIA DI COSENZA-

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SERVIZIO N. 3

Settore LL.PP.

DETERMINAZIONE N.217 DEL 21.11.2019

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO DIVERTIMENTO E VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA AURELIA - SOC. COOP. EDILIZIA A SEGUITO DI PROCEDURA DI INTERPELLO AI SENSI DELL'ART.110 DEL D. LGS. N.50/2016 E SS.MM.II. CODICE CUP J55G11000250002 LOTTO CIG 7392621CDF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- Con delibera di G.C. n. 81 del 29.12.2011 si riapprovava il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di “Completamento parco divertimento e verde pubblico” redatto e firmato dai tecnici arch. Gallo Albino e arch. Tundis Giuseppe oltre all'ing. Servidio Giacomino, quale già responsabile del servizio tecnico comunale, dell'importo complessivo di € 400.000,00, di cui € 250.000,00 destinati ai lavori di completamento del parco divertimento e verde pubblico ed €150.000,00 destinati ai lavori di completamento parco ex villetta del palazzo Farsetti;
- Per l'attuazione dell'intervento in argomento, con determinazione dirigenziale n.26 del 27.04.2012 si procedeva, ai sensi dell'art. 192 TUEL, all'assunzione di mutuo presso la CC.DD.PP S.p.a. per l'importo complessivo di € 400.000,00;
- Con nota n.67369 del 20.09.2012 veniva notificato il sopra menzionato contratto di mutuo
- stipulato con la CC.DD.PP - Posiz. n.6003032;
- Con Deliberazione di G.C. n.59 del 19.07.2012 si dava atto di indirizzo per procedere alla rimodulazione del progetto esecutivo dei lavori in argomento per le motivazioni in essa contenute e qui riportate integralmente: *"l'attuale amministrazione comunale intende investire l'interofinanziamento di €400.000,00 per i lavori di completamento del parco divertimento e verde pubblico, estesi alla riqualificazione delle vie limitrofe adiacenti al parco verde, quale via Salute, escludendo gli investimenti per i lavori di completamento parco ex villetta del palazzo Farsetti"*;
- Con la medesima Deliberazione di G.C. n.59 del 19.07.2012 si procedeva alla nomina di Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Geom. Gemino ALOIA, Istruttore dell'ufficio tecnico comunale;
- Con Determinazione Dirigenziale n.56 del 07.09.2012 veniva affidato incarico per la rimodulazione del progetto dei lavori “Completamento parco divertimento e verde pubblico” ai tecnici Arch. GALLO Albino e Arch. TUNDIS Giuseppe, oltre l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Fagnano Castello (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.

- Con Deliberazione di G.C. n.16 del 16.01.2015 veniva approvato il progetto esecutivo rimodulato dei lavori in argomento, redatto secondo le direttive dell'amministrazione comunale dai tecnici incaricati, dell'importo complessivo di € 400.000,00;
- Con nota prot. 116341 del 11.04.2016 veniva acquisita l'autorizzazione simica alla esecuzione dei lavori da parte della Regione Calabria - Dipartimento Infrastrutture e LL.PP. Servizio Tecnico;
- Con Determina Dirigenziale n.22 del 20.02.2018 veniva indetta, per l'affidamento dei lavori, gara d'appalto con le modalità previste dall'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e del successivo D. Lgs. n.56/2017 e con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4 lettera a) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e del successivo D. Lgs. n.56/2017 e nel rispetto dell'art.97, comma 2 e comma 8 (offerte anormalmente basse) del medesimo codice degli appalti;
- Con Determina Dirigenziale n.89 del 04.06.2018 veniva approvato il verbale di gara con aggiudicazione dei lavori "Completamento parco divertimento e verde pubblico" con aggiudicazione in favore dell'impresa SGRO' Geom. Alberto Alvaro Daniele, con sede in Via Tirendi Arc., 4 - 95035 Maletto (CT), che ha offerto il ribasso del 32,272% pari ad € 102.495,87, ovvero per l'importo netto di € 215.104,13 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.000,00 e, quindi, per l'importo contrattuale di € 218.104,13;
- Con Determina Dirigenziale n.172 del 27.09.2018 si procedeva alla costituzione dell'ufficio per la direzione dei lavori, nonché alla nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di esecuzione dei lavori;
- Con Determina Dirigenziale n.177 del 28.09.2018 veniva approvato il quadro economico post-gara con le risultanze di seguito riportate:

AI -LAVORI A BASE D'ASTA	€ 233.487,92
INCIDENZA DELLA MANDOPERA	€84.112,08
TOTALE	€ 317,600,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€3.000,00
TOTALE	€ 320.600,00

Ribasso d'asta del 32,272 %

pari ad € 102.495,87	TOTALE NETTO	€ 215.104,13
ONERI PER LA SICUREZZA		€3.000,00
	TOTALE	€ 218.104,13

BI - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1-IVASUI LAVORI 10%	€21.810,41
2-COMPENSI TECNICI compreso C.N.P.A.I.A.	
a-PROGETTAZIONE	€ 13.741,69
b-DD.LL.	€10.993,28
c -CSP	€ 2.000,00
d-CSE	€ 2.000,00
e-RELAZIONE GEOLOGICA	€1.200,00
f-COLLAUDO STATICO	€2.500,00
g- INPS SU 4%	€494,70
h- INARCASSA 4% (€ 1407,32)	€1.297,38
3 - COMPENSI PER IL RUP	€2.300,00

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Fagnano Castello (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.

4- IVA 22% compensi tecnici + C.N.P.A.I.A.	€4.040,30
5-IMPREVISTI compreso IVA 22%	€10.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€72.377,76
TOTALE B1	€ 290.481,89
6- SOMME DISPONIBILI DELL'ENTE	€ 109.518,11
TOTALE GENERALE	€ 400.000,00

- Con Rep. n.6/2018 registrato telematicamente in data 26 novembre 2018 presso l'Ufficio Territoriale di Cosenza – Agenzia delle Entrate al N.11529 Serie 1T veniva stipulato con l'impresa aggiudicataria sopra menzionato contratto d'appalto per l'importo netto di € 215.104,13 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di €3.000,00 e, quindi, per l'importo complessivo di € 218.104,13;
- In data 19.12.2018 veniva disposta la consegna dei lavori, giusto verbale di consegna sottoscritto in pari data dall'impresa appaltatrice senza sollevare riserva od eccezione alcuna;
- In data 21.01.2019, stante le avverse condizioni atmosferiche, veniva disposta la sospensione dei lavori, giusto verbale di consegna sottoscritto in pari data dall'impresa appaltatrice senza sollevare riserva od eccezione alcuna;
- Al fine di valutare la possibilità di rendere l'opera maggiormente funzionale con la redazione di una perizia di variante tecnica e suppletiva, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, in data 17.04.2019, nel perdurare delle cause per le quali era stata disposta la sospensione dei lavori, giusto verbale di sospensione del 21.01.2019 sopra richiamato, si teneva presso l'Ufficio Tecnico Comunale incontro congiunto tra la stazione appaltante, nella persona del RUP e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, la DD.LL. e l'impresa appaltatrice;
- In esito a quanto programmato e concordato tra le parti nel corso del sopra menzionato incontro del 17.04.2019, con nota prot. n. 1714 del 18.04.2019 si procedeva ad autorizzare la DD.LL. alla redazione di perizia di variante tecnica e suppletiva, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, al fine di rendere l'opera maggiormente funzionale con assorbimento di parte delle somme derivanti dal ribasso d'asta scaturito in sede di gara;
- Successivamente, con nota pec del 06.05.2019, assunta al prot. n.1936 del 07.05.2019, la DD.LL. trasmetteva a questo Ufficio Tecnico Comunale verbale di ripresa lavori n.2 del 06.05.2019;
- Con nota prot. n.1972 del 08.05.2019 questo Ufficio Tecnico comunicava all'ufficio della DD.LL. che il sopra menzionato verbale di ripresa dei lavori veniva erroneamente indicato come “verbale di ripresa dei lavori n.2” in luogo dell'esatta indicazione “verbale di ripresa dei lavori n.1”, evidenziando altresì che lo stesso non recava nessuna sottoscrizione né da parte della DD.LL., né tanto meno da parte dell'impresa appaltatrice;
- Con nota pec del 07.05.2019, acquisita al prot. n.1965 del 08.05.2019, l'impresa appaltatrice richiedeva, ai sensi del comma 2 dell'art.107 del D.Lgs. n.50/2016, “la risoluzione contrattuale in danno alla committente avendo preso atto dallo stesso verbale di sospensione che i lavori sono stati sospesi consecutivamente per giorni 105”;
- Con nota prot. n.2032 del 13.05.2019, trasmessa all'impresa appaltatrice, alla DD.LL., al Sindaco ed al Vicesindaco, quale Assessore ai LL.PP., questo Ufficio Tecnico Comunale richiamato l'art. 107, comma 2 del e ss.mm.ii., che recita testualmente “*Omissis... Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della*

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Fagnano Castello (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.

durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore. Omissis ...”, comunicava che questa Stazione Appaltante non si opponeva alla risoluzione del sopra menzionato contratto d'appalto Rep. n.6/2018;

- Con la medesima nota prot. n.2032 del 13.05.2019 veniva avviato il procedimento di risoluzione del contratto di cui all'art.108 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. disponendo che la DD.LL. curasse la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna, secondo quanto disposto all'art.108, comma 6, D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;
- Con nota prot. n. 2209 del 22.05.2019 la DD.LL. trasmetteva lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, opere provvisorie, impianti, macchine e mezzi d'opera redatto in pari data, ai sensi dell'art.108, comma 6, D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., in contraddittorio con l'impresa appaltatrice;
- Con nota pec del 04.06.2019 la DD.LL. comunicava che l'impresa appaltatrice aveva provveduto, in pari data, allo smobilizzo del cantiere e che provvedeva, pertanto, a riprendere in consegna il cantiere oggetto dei lavori appaltati;;
- Con Determina Dirigenziale n.97 del 13.06.2019 la Stazione Appaltante procedeva alla risoluzione, ai sensi del comma 2 dell'art.107 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., del contratto d'appalto Rep. n.6/2018 registrato telematicamente in data 26 novembre 2018 presso l'Ufficio Territoriale di Cosenza – Agenzia delle Entrate al N.11529 Serie 1T, sottoscritto con l'Impresa SGRO' Geom. Alberto Alvaro Daniele, con sede in Via Tirendi Arc., 4 - 95035 Maletto (CT), aggiudicataria dell'appalto dei lavori di “Completamento parco divertimento e verde pubblico”;
- La sopra richiamata Determina Dirigenziale n.97 del 13.06.2019 in data 20.06.2019 veniva notificata all'Impresa SGRO' Geom. Alberto Alvaro Daniele anche a mezzo pec e che la risoluzione del rapporto contrattuale ha effetto a far data dal ricevimento della stessa comunicazione, di cui al prot. n.2680 del 20.06.2019;

CONSIDERATO CHE con Deliberazione della G.C. n.44 del 4.07.2019, in sostituzione del Geom. Gemino Aloia collocato a riposo per raggiunti limiti di servizio D.L. 4/2019 -"Quota 100" con decorrenza dal 1.08.2019 ed in congedo ordinario 2019 a decorrere dal 1.07.2019, è stato nominato RUP della procedura d'appalto in argomento lo scrivente Responsabile del Servizio Tecnico, Ing. Catia Pantalena;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di attivare le azioni necessarie per la realizzazione ed il completamento dell'opera;

VISTO l'art.110 c.1 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. che in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.108 del medesimo Codice dei Contratti dispone che le Stazioni Appaltanti *"....interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture"*;

CONSIDERATO CHE il c.2 del medesimo art. 110 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che *"L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta"*;

DATO ATTO CHE sulla base del verbale di gara per l'appalto dei lavori in argomento, approvato

con Determina Dirigenziale n.89 del 04.06.2018, questo RUP, ai sensi dell'art.110 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., ha proceduto all'interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta;

CHE, a tal proposito, con nota prot. n.2992 del 10.07.2019 si procedeva all'interpello della ditta 2^a classificata, Impresa D.G. Costruzioni di Granata Luigi & C. S.N.C. con sede in Giuliano in Campania (NA) alla Via C. Botta, 8, la quale con successiva nota pec del 15.07.2019 comunicava la propria indisponibilità all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

CHE, pertanto, con nota prot. n.3089 del 16.07.2019 si procedeva all'interpello della ditta 3^a classificata, Impresa Serena Costruzioni Generali S.R.L. con sede in Colliano (SA) alla Via Macchia, 28, la quale con successiva nota pec del 19.07.2019 comunicava la propria indisponibilità all'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

RILEVATO, altresì, che con successiva nota prot. n.3159 del 22.07.2019 si procedeva all'interpello della ditta 4^a classificata, Impresa Aurelia - Soc. Coop. Edilizia con sede in Casapesenna (CE) alla Via G. Marconi, 21;

CONSIDERATO CHE con nota pec del 24.07.2019, acquisita al prot. n.3248 del 26.07.2019, la sopra menzionata Impresa Aurelia - Soc. Coop. Edilizia, con sede in Casapesenna (CE) alla Via G. Marconi, 21, ha comunicato la propria disponibilità all'esecuzione dei lavori di "Completamento parco divertimento e verde pubblico";

ATTESO CHE ai sensi del c.2 del richiamato art. 110 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, ovvero per l'importo contrattuale di € 218.104,13 scaturito dal ribasso del 32,272%;

DATO ATTO CHE si è proceduto, con esito positivo, alla verifica dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. 50/2016) e speciali, acquisendo, per l'Impresa Aurelia - Soc. Coop. Edilizia, la seguente documentazione:

- 1.Certificato del Casellario Giudiziale;
- 2.Certificato del Casellario dei carichi pendenti;
3. Comunicazione antimafia rilasciata dal Ministero dell'Interno - Sistema BDNA;
4. Documento Unico di Regolarità Contributivo rilasciato dall'INAIL;
5. Certificazione SOA;
6. Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A.;

RITENUTO, pertanto, di procedere ai sensi dell'art.110 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. all'affidamento dei lavori di "Completamento parco divertimento e verde pubblico" in favore dell'Impresa Aurelia - Soc. Coop. Edilizia, con sede in Casapesenna (CE) alla Via G. Marconi, 21 alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, ovvero per l'importo contrattuale di € 218.104,13 scaturito dal ribasso del 32,272%;

RISCONTRATA la regolarità;

VISTI:

-il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

-il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;-il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

-la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

-il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art.107 del D.lgs n.267/2000, sono state eseguite le verifiche

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico aperto ai soli fini di pubblicazione sul sito web istituzionale comunale, del documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti del Comune di Fagnano Castello (CS) ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti competenti.

circa la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione;

VISTA l'attestazione di regolarità degli atti, di regolarità contabile e di copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi degli artt. 147bis comma1,153 comma 5, 183 e 184, comma 3 e 4, del D.Lgs.267/2000, contenuta nel presente atto, con imputazione della spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento di € 400.000,00 al cap. 3630 - Impegno n.1128/2018;

VISTO l'art.107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ATTESO che sul presente atto si esprime parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., non risultando motivi ostativi

DETERMINA

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) Di affidare, ai sensi dell'art.110 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., i lavori di "Completamento parco divertimento e verde pubblico" all'Impresa Aurelia - Soc. Coop. Edilizia, con sede in Casapesenna (CE) alla Via G. Marconi, 21, 4^a classificata in esito alle risultanze di gara di cui al verbale di gara approvato con Determina Dirigenziale n.89 del 04.06.2018;

2) Di dare atto che ai sensi del c.2 del richiamato art. 110 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. l'affidamento dei lavori di "Completamento parco divertimento e verde pubblico" all'Impresa Aurelia - Soc. Coop. Edilizia, con sede in Casapesenna (CE) alla Via G. Marconi, 21 avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, ovvero per l'importo contrattuale di € 218.104,13 scaturito dal ribasso del 32,272%;

3) Di dare atto che il RUP è l'Ing. Catia Pantalena, Responsabile del servizio Tecnico del comune di Fagnano Castello, giusta Deliberazione della G.C. n.44 del 4.07.2019;

4) Di dare atto che i lavori argomentati sono inseriti nel programma delle OO.PP.2012/2014 approvato con delibera del C.C. n. 3 del 27.04.2012 e confermati nel programma delle OO.PP.2018/2020 approvato con delibera di G.C. n. 3 del 26.03.2017;

5) Di dare atto che i lavori in argomento:

- rivestono carattere di pubblica utilità e pubblico interesse;
- interessano beni di proprietà dell'Ente;
- sono assistiti da finanziamento con assunzione di mutuo con la CDP di € 400.000,00 Posizione n.6003032 concesso il 20.09.2012;

6) Di dare atto che la spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento di € 400.000,00 è imputata al cap. 3630 del bilancio cc.rr. - Impegno n.1128/2018;

7) Di disporre che il presente atto venga pubblicato sull'Albo pretorio online del Comune di Fagnano Castello ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n.33/2013 e 29 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

**Il RUP - Responsabile Del Servizio Tecnico
f.to Ing. Catia PANTALENA**



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
CITTÀ DEL CASTAGNO
-PROVINCIA DI COSENZA-

RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.3

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE SULLA DETERMINA N.217/2019

**OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO DIVERTIMENTO E VERDE PUBBLICO.
AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA AURELIA - SOC. COOP. EDILIZIA A
SEGUITO DI PROCEDURA DI INTERPELLO AI SENSI DELL'ART.110 DEL D. LGS. N.50/2016
E SS.MM.II. CODICE CUP J55G11000250002 LOTTO CIG 7392621CDF.**

**UFFICIO TECNICO COMUNALE
- f.to Ing. Catia Pantalena-**

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
PROVINCIA DI COSENZA

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ONLINE di questo Comune

Dal giorno..... per 15 giorni consecutivi. N. REG.

L'addetto alle Pubblicazioni



Comune di Fagnano Castello

(Prov. di Cosenza)

Procedere al seguente impegno di spesa secondo il principio di competenza finanziaria di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 126/2014 come nel prospetto seguente:

IMPORTO	CAPITOLO	TITOLO	PROGRAMMA	MISSIONE	BILANCIO ANNO
CREDITORE					

"Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011:

Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo

Da inserire nel parere contabile:

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 183, comma 7, d.lgs. 267/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la:

DETERMINA N.	DATA	SERVIZIO
217	21.11.2019	N.3

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 126/2014. Dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Cap.	Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo	Impegno N.
3630	RR.PP. 2018	€ 400.000,00			1128

Fagnano Castello, lì 21.11.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(f.to Dott. ssa Cristina Aloia)